

1. Nenahrazovat hliníkovou z důvodu jednotného nacenění.
2. Cenu za dodání a osazení (vč. všech souvisejících prací a dodávek) započítat do položky 10 - Zdivo nosné.
3. O6 je ve výkazu 3x, protože jsou to fixní okna nade dveřmi - tak jak je psáno ve výkazu - 2x jih, 1x sever (okno není označeno na výkrese). Ve výpisu je uvedeno chybně 2x.
4. Okno fixní 1400/600 bylo původně uvažováno na pozici nade dveřmi D1 a chybně zůstalo ve výkazu výměr. Doporučuji nacenit, investor pak na stavbě zvolí variantu okno nebo zadržka.
5. Dodávka a montáž dveří ve výkazu chybí, tyto doplnit na konec výkazu do víceprací, kde je 5 volných polí.
6. Cementový potěr doplnit na konec výkazu do víceprací.
7. Řešení prostupů popsáno v technické zprávě D.1.1.01, strana 4/12, bod b). V samostném výkresu řešen balkonový panel a jeho ošetření. Pokud není dostačující, doplnit uvažované práce a dodávky do víceprací.
8. Stávající obklad soklu bude zachován pod KZS.
9. Okna O4 (2x), okno O3 (1x), okna O6 (2x) na jižní fasádě budou do exteriéru červená, interiér bílá.
10. Konkrétní systém HI stěrek není dán.