VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, se sídlem v Karlových Varech, zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2025, Rozbor hospodaření VSOZČ

Obsah:

Úvod 1

1. Hospodaření VSOZČ 2
2. Investiční výstavba VSOZČ 4
   a) Úvod 4
   b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje 4
   c) Stavební investice na území Plzeňského kraje 10
   d) Automatizace objektů 14
   e) Strojní investice 15
3. Majetek VSOZČ 16

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu VSOZČ za r. 2025 17
2.A Rozvaha 18
2.B Výkaz zisku a ztráty 19
3.A Přehled přijatých investičních dotací a příspěvků na investice v r. 2025 20
3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31. 12. 2025 21
3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31. 12. 2025 22
4. Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na r. 2025 23
5. Plán investic pro Plzeňský kraj na r. 2025 24
6. Přírůstky majetku za rok 2025 25
7. Hodnota majetku VSOZČ k 31. 12. 2025 27
8. Čerpání investic za r. 2025 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 28
9. Čerpání investic za r. 2025 v Plzeňském kraji 31
10. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2025

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64 • 360 07 Karlovy Vary • IČ: 47700521 • účet: 33 23 93 41 / 0100
sdružení je zapsané 9. 2. 1993 do registru sdružení u KÚ Karlovarského kraje, č. 7/1993
e-mail: vsozc@vodakva.cz • telefon: 359 010 148 • fax: 353 332 211

Úvod

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) je dobrovolný svazek celkem 108 obcí (55 obcí z Karlovarského kraje, 36 obcí z Plzeňského kraje, 6 obcí ze Středočeského kraje a 11 obcí z Ústeckého kraje). Zajišťovalo v r. 2025 svou podnikatelskou činností provoz zařízení vodovodů a kanalizací ve svém vlastnictví nebo v majetku členských obcí, jimi mu vloženého do správy a hospodaření, prostřednictvím nájemce a.s. Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, jehož je dominantním akcionářem. S využitím odborných služeb a.s. Vodakva řídí a financuje investiční výstavbu podle Plánu investic schváleném pro r. 2025-2026 na své 73. Valné hromadě.

Činnost VSOZČ je vedena v souladu se Stanovami VSOZČ, prostřednictvím plnění úkolů daných usneseními řídících orgánů dobrovolného svazku, tj. Valné hromady VSOZČ a Rady VSOZČ.

Valná hromada se v r. 2025 konala 2x v sídle VSOZČ v K. Varech –Doubí. Na svém 73. zasedání dne 20. 6. 2025 schválila mj. Závěrečný účet svazku za r. 2024 a Plán investic VSOZČ na r. 2025-2026. Stěžejním bodem 74. VH, konaného 28. 11. 2025, bylo schválení vodného a stočného na území VSOZČ pro r. 2026, schválení Rozpočtu VSOZČ na r. 2026 a přijetí obcí Lesná a Nová Ves u Loun do VSOZČ.

Rada VSOZČ jednala v r. 2025 celkem třikrát. 154. (16. 5.), 155.(31. 10) a 156. (28. 11.) jednání se konala v zasedací místnosti a.s. Vodakva, v Karlových Varech – Doubí. Byly projednávány otázky spojené s plánováním a financováním staveb z Rozpočtu VSOZČ a otázky cenotvorby tak, aby mohla být formulována doporučení na usnesení Valných hromad k těmto základním úkolům orgánů VSOZČ. Dále byla podle potřeby projednávána úvěrová politika VSOZČ pro zajištění významných státem podporovaných plánovaných investic. Pravidelným bodem jednání Rady VSOZČ bylo také projednání investičních dotací a příspěvků od MZe, krajů a obcí na financování staveb obsažených v Plánu investic VSOZČ.

Rada VSOZČ pro svá rozhodnutí využívá stanoviska svých dvou zákonem stanovených odborných výborů a to:

- Finančního výboru, který se vyjadřoval k rozpočtovým a finančním otázkám VSOZČ korespondenčně. Vyjadřoval se k Závěrečnému účtu VSOZČ za r. 2024 a k Rozpočtu VSOZČ na r. 2026 a ve své většině doporučil jejich přijetí resp. schválení v orgánech VSOZČ.
- Kontrolního výboru, který se sešel ke kontrole Plnění provozní smlouvy za r. 2024 a k namátkové kontrole probíhajících staveb VSOZČ dne 19. 9. 2025. Konstatoval plnění provozní smlouvy bez závad a bez potřeby uplatnit smluvní sankce vůči provozovateli - a.s. Vodakva, a také vyjádřil uspokojení s průběhem výstavby a kvalitou vybraných staveb.

1) Hospodaření VSOZČ

Dobrovolný svazek obcí účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů číselné řady 7 a hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu. Rozpočet VSOZČ na rok 2025 byl sestaven a schválen na 72. zasedání Valné hromady dne 29.11.2024 s příjmy 329 360 tis. Kč, výdaji 356 391 tis. Kč a financováním 27 031 tis. Kč. Rozpočet byl změněn jedním rozpočtovým opatřením, kterým se původní rozpočet snížil v příjmech na 249 488 tis. Kč, ve výdajích na 294 874 tis. Kč a zvýšil ve financování na 45 386 tis. Kč. Bylo to především z důvodu nižšího čerpání státních a krajských dotací oproti plánu investic schváleného v červnu 2024.

Skutečné příjmy VSOZČ v roce 2025 dosáhly celkové výše 255 065 tis. Kč (viz příloha č. 1). Byly tvořeny nájemným od Vodakvy ve výši 122 801 tis. Kč, výnosy z dividend 18 194 tis. Kč, příjmy z dotací a příspěvků na investice celkem za 103 888 tis. Kč (viz příloha č. 3.A), příjmy z vodného a stočného od Vodakvy za vodu provozně užitou ve výši 9 323 tis. Kč a ostatními příjmy celkem za 859 tis. Kč.

Investiční výdaje VSOZČ v roce 2025 činily celkem včetně DPH (spolu s fiktivními platbami DPH u přenesené daňové povinnosti) 275 264 tis. Kč. Z toho z vlastních zdrojů na investiční výstavbu svazku 138 013 tis. Kč, 304 tis. Kč na akce zajišťované přes investorství obcí, a z cizích zdrojů, tj. z investičních dotací, příspěvků a úvěrů, 136 947 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje VSOZČ mimo vztah vůči finančnímu úřadu dosáhly v roce 2025 celkové výše 23 422 tis. Kč. Významným výdajem byl příspěvek ze zisku svazku svým členským obcím, a to v celkové hodnotě 6 850 tis. Kč. Služby Vodakvy byly celkem za 10 775 tis. Kč včetně DPH. Z toho služby za vedení účetnictví, evidenci majetku, výběrová řízení, agendu dotací a další služby od Vodakvy činily celkem 1 452 tis. Kč, voda převzatá od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní 9 323 tis. Kč. Na nákladové úroky z úvěrů vynaložilo VSOZČ 3 095 tis. Kč, na reklamu a sponzoring 865 tis. Kč, příspěvek na provozní náklady VSO Halže a Svazku obcí Vejprtska činil v součtu 90 tis. Kč. Položka Ostatní provozní náklady v celkové výši 1 747 tis. Kč zahrnuje např. služby tajemníka svazku, poradenství od SUEZ Water CZ, s.r.o., služby auditora či bankovní poplatky.

V roce 2025 bylo zahájeno čerpání nového dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a.s. na investiční akci s významnou podporou MZe „Karlovy Vary – nouzové zásobení ÚV Březová, I. etapa“. Z celkové nasmlouvané výše 50 mil. Kč bylo použito 42 mil. Kč, zbývající část bude vyčerpána v letošním roce. Na splácení dvou starších úvěrů vynaložilo VSOZČ 16 544 tis. Kč (viz příloha č. 3.B).

Na bankovních účtech VSOZČ bylo k 31.12.2025 36 004 tis. Kč, přičemž z toho 12 144 tis. Kč je nepoužitá část dotace od Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a příspěvků od obcí a podnikatelů na investiční akce s přesahem do roku 2026, 463 tis. Kč finanční záruka od Vodakvy - dodavatele stavby „K.Vary, Tašovice, V Chatách – vodovod a kanalizace“ za řádné plnění záručních podmínek. Svazek obcí uzavřel v roce 2023 s Komerční bankou, a.s. smlouvu o používání KB eTradingu. Pravidelným vkládáním aktuálně volných finančních prostředků vydělal v loňském roce 313 tis. Kč na úrocích.

Ukazatel dluhové služby, tj. podíl splátek úvěrů a půjček včetně úroků k celkovým vlastním příjmům (bez dotací), činil v roce 2025 0,13 (v r. 2024 i v r. 2023 také 0,13, v r. 2022 0,0046).

V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. sestavuje svazek obcí i výkaz zisků a ztrát (příloha č. 2.B). Vykázaný zisk ve výši 12 016 tis. Kč je účetním výsledkem hospodaření za rok 2025 před zdaněním. Po rozdělení nákladů a výnosů z hlediska daně z příjmů (např. dividendy jsou příjmem osvobozeným od daně) a po úpravách daňového základu předpokládáme daň z příjmů za rok 2025 ve výši 416 tis. Kč. Daňové přiznání bude opět zpracováno daňovou poradkyní paní Ing. Miladou Šulcovou, LL.M. Daň

z příjmů vykázaná ve výkazu zisků a ztrát ve výši 481 tis. Kč je součtem částek předpokládané daně za rok 2025 a srážkové daně 65 tis. Kč z přijatých bankovních úroků za rok 2025.

Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky svazku za rok 2025 byl proveden paní Ing. Danou Šedivou, MBA, jednatelem-auditorem společnosti MIRÓ Audit Services, s.r.o., která o tom vydala závěrečné zprávy (v příloze č. 10.A a 10.B).

2) Investiční výstavba VSOZČ

a) Úvod

V roce 2025 probíhala investiční výstavba v souladu se schváleným plánem investic. V tomto roce pokračovaly stavby podporované z programů krajských úřadů Karlovarského, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje. Byly dokončeny akce za podpory programu MZE - K. Vary, Tašovice V Chatách - vodovod a kanalizace a K.Vary - nouzové zásobení ÚV Březová, I. etapa. Nadále se projevoval nárůst cen stavebních prací.

V Karlovarském kraji pokračovala výstavba vodovodu a kanalizace v Nových Hamrech, v Hroznětíně na Velkém Rybníce. Byly dokončeny stavby Bochov, Dl. Lomnice - rozšíření vodovodní sítě, Horní Slavkov - dostavba kanalizace, K. Vary, Tašovice V Chatách - vodovod a kanalizace, Toužim, ČOV - dosazovací nádrž. Byla realizována intenzifikace ČOV Pernink.

V oblasti Plzeňského kraje byla dokončena výstavba v obci Halže, Branka (vodovod a tlaková kanalizace sever). Pokračovala výstavba tlakové kanalizace v obci Částkov a intenzifikace ČOV Blatnice. Realizovány byly úpravy na vodovodní síti v Chodové Plané.

V Ústeckém kraji probíhala výstavba kanalizace na Měděnci a ve Vejprtech. Byla zahájena výstavba tlakové kanalizace a ČOV v Hříškově.

Projekty tlakových kanalizací v obcích Hříškov, Pustověty, Račice, Stříbro – Milíkov, projekt vodovodu pro Toužim - Bezděkov a Prachomety, napojení Lomu na ČOV Tachov a projekt Rozšíření a zabezpečení SV (VDJ Kr. Údolí pro Bečov a nový VDJ Bezdružice vč. vodovodních řadů) se podařilo úspěšně zařadit do programu MZE a v roce 2025 resp. 2026 bude zahájena jejich realizace ve spolupráci s obcemi.

Nadále platí, že příprava projektů je časově náročná a je běžné uvažovat s projektovou přípravou delší než jeden rok. Z tohoto důvodu probíhá i příprava projektů, které nejsou přímo uvedeny v plánu investic a jsou připravovány s předpokladem realizace v delším časovém horizontu či za některé z dotačních podpor.

b) Stavební investice kraj Karlovarský, Ústecký, Středočeský

Bečov - vodojem a přívodní řad

Stavba má zajistit stabilní kvalitu i množství pitné vody pro další rozvoj Bečova. Jde o vodojem 2x 150 m3 nad Krásným Údolím a zásobní řad DN 90 v délce 2970 m do vodojemu Bečov. Dále přívod do VDJ DN 160 v délce 53 m, zásobní řad Otročín DN 160 v délce 54 m a odpad z vodojemu DN 250 zakončený vsakovací jímkou. Prodloužena platnost povolení stavby. Proběhlo vypsání soutěže na výběr zhotovitele. Zhotovitel byl vybrán, podepsána SOD. Stavby byla zahájena, staveniště předáno zhotoviteli 25. 11. 2025.

Bochov, Dlouhá Lomnice – rozšíření vodovodní sítě

Řad A-PE 90,454 m je dokončen, letos proběhne realizace řadu B PE 90 – 552 m, PE 63 – 243, 5m včetně 20 ks přípojkových uzávěrů. Proběhla soutěž na zhotovitele. Zhotovitel stavby firma VSF Fanta dokončila realizaci stavby včetně finálních konstrukčních vrstev vozovek a terénních úprav. Stavba zkolaudována.

Bochov, Kozlov napojení na vodovod Sovolusky

Akce roku 2026, v současnosti proběhla projektová příprava (upřesnění trasy a jednání s majiteli). Byla podána žádost o vydání povolení stavby. Byl prodloužen termín k dodání dokladů z důvodu obtížného a protahujícího se jednání s vlastníky dotčených pozemků do 31.7.2025. Smlouvy s vlastníky se podařilo podepsat a bude následovat kompletace žádosti o vydání povolení stavby. Byla

prodloužena lhůta zpracovateli PD k dodání dokladů do 30.11.2025. Doklady byly doplněny. Bylo vydáno pravomocné povolení k záměru s nabytím právní moci 10.12.2025.

Bublava – prodloužení vodovodu a kanalizace

V roce 2024 došlo k výstavbě části stavby. Byla postavena část tlakové kanalizace od staničení km 0,0 do 0,3129 a část vodovodního řadu od staničení km 0,0 do 0,2997. Investorem byla obec Bublava. Stavba byla zkolaudována a zařazena do majetku VSOZČ. V letošním roce byla postavena zbývající část - vodovodní řad PE100RC, 90x5,4 SDR 17, dl. 103,3 m a tlaková kanalizace PE100RC, 63x3,8 SDR 17, dl. 104,1 m. Stavba byla dokončena k 30.9.2025 a dne 27.11.2025 zkolaudována a následně zařazena do majetku VSOZČ.

Děpoltovice – u Děpoltovického rybníka, vodovod

Vybudování vodovodního potrubí d63-90 v délce 1 843 m za finančního přispění obce a kraje. V roce 2026 bude zpracován projekt, realizace v roce 2027.

Děpoltovice, Nivy – prodloužení vodovodu k č.p. 31

Na předmětnou stavbu bylo vydáno povolení stavby. Jedná se o prodloužení vodovodu v místní části Nivy v délce 174 m, potrubí PE d63. Stavba byla realizována. Kolaudace proběhla 7.10.2025.

Horní Blatná – rekonstrukce VDJ pro DTP

Jedná se o kompletní rekonstrukci téměř dožilé stavební části objektu, střechy, interiéru. Byl vybrán zhotovitel a stavba byla dokončená a předaná do užívání.

Horní Slavkov - dostavba kanalizace

Jedná se o rozšíření kanalizační a vodovodní sítě pro několik ulic v okrajové části města konkrétně v ulici Hořejší a části Třídy Osvoboditelů. Celkem 78 m vodovodu PE 63 a 382 m tlakové kanalizace. Stavba je dokončena. Kolaudace stavby proběhla 5.9.2025.

Hroznětín, ČOV – rekonstrukce

Rozšíření, zkapacitnění a modernizace ČOV. Bude vybudováno nové hrubé předčištění, nová denitrifikace 2x150 m3, jako nitrifikace bude využit stávající oxidační příkop, jako dešťové zdrže budou využity 2 dosazovací nádrže. Bude vybudována nová dosazovací nádrž o průměru 15 m. Stávající kalové silo bude ponecháno v provozu. Akce je rozdělena na dvě etapy, projektová příprava probíhá - probíhají práce na PD změny stavby před dokončením. Povolení stavby bylo prodlouženo. V prosinci 2024 vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Rozhodnutí o změně stavby před dokončením nabylo právní moci dne 21.1.2025. Připraveno k realizaci. Čeká se na zajištění financování stavby. Zadána úprava PD s rozdělením stavby do 2 etap.

Hroznětín, Velký Rybník - vodovod a kanalizace IV. etapa

Pokračování etap rozšíření vodovodu a kanalizace v populární rekreační lokalitě. V této etapě se jedná o 287 m vodovodních řadů z PE63 a 556 m řadů z PE 90 včetně 52 ks odboček a 767 m tlakové kanalizace včetně 51 ks odboček z hlavního řadu. Realizace stavby dokončena. Kolaudace stavby proběhla 6.8.2025.

Hříškov - kanalizace a ČOV /MZE/

Kompletní tlaková kanalizační síť obcí Hříškov a Bedřichovice. Jedná se o celkem 6035 m tlakové kanalizace v obou obcích a novou ČOV v Hříškově o kapacitě 400 EO s elektropřípojkou o délce 260 m a vodovodní přípojkou o délce 260 m. Je zpracována prováděcí dokumentace a akce je připravena pro vypsání soutěže. Byla podána žádost o prodloužení platnosti povolení stavby, platnost povolení stavby prodloužena do 19.6.2026. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, získán příslib

dotační podpory z MZE. Vybrán zhotovitel stavby PORR a.s., SOD podepsány. Realizace stavby byla zahájena a plynule probíhá.

Chodov, Hrnčířská – vodovodní řad

Místní úprava vodovodu pro potřeby města, hrazeno z příspěvku. Potrubí PE d90 v délce 404 m. Projektová dokumentace dokončena, zadán rozpočet stavby. Realizace stavby dokončena. Stavba zkolaudována, kolaudace proběhla 26.11.2025.

Jáchymov, Mariánská – prodloužení vodovodu

Akce roku 2025, prodloužení vodovodu do okrajové části osady. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Akce zařazena do majetku a příspěvek města Jáchymov je vyúčtován. Nyní se řeší ještě věcná břemena.

K. Vary – kanalizační výtlak podél D6

Propojení ČSOV v Olšových Vratech s ČOV Karlovy Vary novým kanalizačním výtlakem vedeným podél připravované dálnice D6 a po lesních a místních komunikacích. Dle požadavku ŘSD bude stavba realizována společně s výstavbou dálnice D6. Dne 5.3.2025 proběhla koordinační schůzka na ŘSD. Nyní se připravuje prováděcí dokumentace s výkazy výměr pro společné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dosud nebylo vydáno povolení stavby z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů. Přesto se projektuje prováděcí stupeň dokumentace z důvodu stihnout výběrové řízení ŘSD. Dne 1.10.2025 proběhla poslední koordinační schůzka na ŘSD. Koncept DPS dokončen, probíhají práce na VV a rozpočtu. PD předána na ŘSD. Výběrové řízení na zhotovitele bylo ŘSD vypsáno 22.12.2025, termín podání nabídek 23.2.2026.

K. Vary - nouzové zásobení ÚV Březová, I. Etapa /MZE/

Výstavba záložního zásobovacího potrubí DN 600 z potrubí z tvárné litiny v celkové délce 3376 m pro zvýšení zabezpečenosti dodávky vody mezi úpravnou vody Březová a distribučními vodojemy na Sokolském vrchu. Stavba byla dokončena dle harmonogramu. Zbývá dokončit věcná břemena a zařazení do majetku (toto bude dokončeno v roce 2026).

K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Akce dle požadavků města, případně dle aktuální situace. Realizace průběžně.

K. Vary, ČOV - rekonstrukce pláště kotelny a vstupní ČSOV

Rekonstrukce a sjednocení fasády včetně částečného zateplení jednoho z hlavních halových objektů čistírny odpadních vod. Stavba dokončena.

K. Vary, ČOV - rekonstrukce vyhnívací nádrže I

Výměna vnitřních nerezových potrubních rozvodů v prostoru vyhnívací nádrže narušených korozí. Provedení vyžaduje, vzhledem k výbušnému prostředí náročnou přípravu a vyprázdnění nádrže odčerpáním zbytku kalu speciální technikou. Byl proveden výběr zhotovitele rekonstrukce nádrže a výměny trubních rozvodů – bude realizováno jako strojní investice. Bylo dokončeno vyvezení zbytkových kalů z nádrže. Proběhla sanace stavebních konstrukcí nádrže a výměna potrubí, stavba dokončena.

K. Vary, Lázeňský most – rekonstrukce vodovodu

Výměna potrubí OC 400 za PE 280 délky cca 45m. Zrušení armaturní šachty a vysazení nových šoupat u Vojenského Lázeňského ústavu. V rámci rekonstrukce Lázeňského mostu dojde k osazení vodovodního potrubí na nový most, následně budou provedeny úpravy v armaturní šachtě v ulici Karla IV a dojde ke zrušení odkalení.

Práce související s vymístěním vodovodu z Lázeňského mostu a jeho přeložením na provizorní lávku byly ukončeny. Nyní čeká se na dostavbu nového mostu (investor MMKV), pokračování stavby (osazení vodovodu na nový most) cca I. Q – II. Q 2026.

K. Vary, Sokolovská – rekonstrukce kanalizace

Investiční akce navrhuje provádění rekonstrukce kanalizace DN 500/750 bezvýkopovou technologií. Po obdržení kamerových průzkumů se provede upřesnění rozsahu a výběr zhotovitele. Dle sdělení vedoucího provozního střediska PS09 se tato investiční stavba nebude realizovat ani v roce 2026.

K. Vary, Tašovice V Chatách - vodovod a kanalizace /MZE/

Kompletní zasíťování této perspektivní lokality vodovodem a tlakovou kanalizací. Celkem 1959 m tlakové kanalizace a 79 odbočení a 1130 m vodovodu včetně 52 ks odboček pro přípojky. Stavba je dokončena. Dne 6.9.2025 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí.

Kovářská – rekonstrukce stoky A

V současné době probíhá monitoring stoky, který vymezí rozsah stavby. Následně bude stanovena technologie provedení rekonstrukce. Zahájení realizace v roce 2026.

Kyselka, Radošov – vodovod a kanalizace Za Mokřadem II. etapa /KÚKK/

Stavba navazuje na akci Radošov Za mokřadem vodovod a kanalizace. Dojde k prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace o 133 m pro napojení dalších objektů v dané lokalitě. Akce roku 2026. Podána žádost o vydání povolení stavby. Stavební povolení bylo vydáno, proběhl výběr zhotovitele stavby. Nyní bude požádáno o dotaci.

Měděnec – dostavba kanalizace

Akce roku 2025 a 2026. Na stavbu je vydané stavební povolení. Ihned po nabytí právní moci byla zrealizována v předstihu pokládka potrubí v délce cca 140 m z důvodu probíhající celoplošné opravy komunikace SÚS. Byl aktualizován rozpočet a proběhla soutěž na výběr zhotovitele. Stavba byla zahájena. Stavba je, co se týče potrubní části, hotova. Na jaře roku 2026 budou dokončeny povrchy komunikací.

Merklín - vodovodní řad k BD

Dílčí úprava tras vodovodní sítě (cca 336 m PE90) pro několik obytných domů náhradou za stávající vodovod v areálu porcelánky. Připraveno k realizaci za příspěvku obce. Realizovat se bude zkrácená verze. Zhotovitelem bylo PS07. Stavba je dokončena, připravuje se převzetí stavby. Na jednání 14.11.2025 za účasti starosty bylo rozhodnuto o pokračování stavby až k č.p. 23 v roce 2026.

Mírová – přeložka vodovodu PE90

Přeložka vodovodu PR 90 v délce 30 m. Zahájení stavby koncem léta 2025. Zhotovitel stavby VSF Fanta stavbu dokončil.

Nové Hamry – vodovod a kanalizace II. etapa /KÚKK/

Jde o dobudování kanalizační sítě a zrušení původní ČOV přestavbou na čerpací stanici a prodloužení vodovodu PE 90 v délce 739 m směrem na Jelení. Jednotlivé stoky tlakové kanalizace nad tratí jsou navrhovány v celkové délce 2194 m včetně 37 ks odboček. Soutěž nakonec zrušena pro značnou finanční náročnost. Přestavba ČOV byla dokončena. V roce 2025 bude zahájena první část – prodloužení vodovodu PE 90 a část tlakové kanalizace. Byl dokončen výběr zhotovitele. Stavba byla dokončena. Kompletuje se dokumentace k podání žádosti o kolaudaci stavby.

Nová Role – Jimlíkov, výtlak z ČOV /KÚKK/

Akce řeší prodloužení kanalizačního výtlaku z Božičan, který je zaústěn do kanalizace na kraji sídliště a nedaří se eliminovat problémy se šířícím se zápachem v okolí zaústění. Trasa bude proto prodloužena tak, aby výtlak ústil přímo do nátoku na ČOV. Předpoklad potrubí PE d63 délky 1342 m. Probíhá projektová příprava. Realizace stavby v roce 2026, případně 2027.

Nová Ves ČOV

Akce roku 2026, kompletní změna technologie, probíhá projektová příprava. Projekt bude dokončen v roce 2026, a povolení stavby snad také. Realizace stavby v roce 2027.

Pernink – intenzifikace ČOV

Cílem akce je zkapacitnění stávající ČOV Pernink pomocí technologie MBBR- tedy speciální náplně v aktivaci, která zvýší užitnou plochu pro aktivovaný kal. Veškeré technologické komponenty byly na podzim 2024 dodány. Technologie byla kompletně dodána na 1. lince ČOV. Instalována technologie i na 2. lince. Stavba je dokončena.

Pustověty - kanalizace a ČOV /MZE/

Jedná se o stoky tlakové kanalizace o celkové délce 2302m + 300m odboček, ČOV(SBR) o kapacitě 150 EO, elektropřípojku 505 m a odtok vyčištěné vody 47 m. Souběžně jsou zajišťovány projekty jednotlivých přípojek a bylo požádáno o povolení na přípojky. Připraveno pro žádost o dotaci a soutěž. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. První výběrové řízení bylo z důvodů procesních pochybení zrušeno, následně proběhlo opakované výběrové řízení, z něhož byl vybrán zhotovitel stavby, s nímž byla uzavřena SOD. Dotace MZE byla přidělena. V lednu 2026 proběhne předání staveniště a následně bude realizace stavby zahájena.

Račice - kanalizace a ČOV /MZE/

Jedná se o tlakovou kanalizaci o celkové délce 2541 m a 404 m odboček, ČOV o kapacitě 250EO (SBR), elektro přípojku dl. 186 m a odtok vyčištěné vody 137 m. Souběžně byly zajišťovány projekty jednotlivých kanalizačních přípojek a bylo požádáno o povolení na přípojky. Připraveno pro žádost o dotaci a soutěž. Bylo požádáno o prodloužení platnosti povolení. Bylo provedeno doprojektování řadu včetně přípojek. Bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti povolení stavby a také řízení o povolení prodloužení stoky B – potrubí PE 100 RC d50 v délce 94 m včetně připojení 5 nemovitostí. Probíhá vyhodnocování výběrového řízení na dodavatele stavby. Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. Také povolení přípojek je rovněž vydáno. Proběhl výběr zhotovitele. V současnosti probíhá příprava SOD a podkladů pro přidělení dotace. Po jejím přidělení bude stavba zahájena (předpoklad únor 2026).

Stanovice, Dolní Dražov - kanalizace /KÚKK/

Jedná se o rozšíření odkanalizování (1538 m tlakové kanalizace, čerpací stanice + výtlak DN75 - 567 m) části obce za využití tlakové kanalizace. Celé území je poměrně rozsáhlé a na hranici možnosti čerpadel tlakových přípojek. Rovněž byl komplikovaný výběr pro centrální čerpací stanici, která byla právě limitována výškovou kótou pozemku. Stavba je povolena, soutěž byla zrušena z důvodu vysoké finanční nákladnosti. Čeká se na vypsání nové soutěže, povolení stavby zůstává v platnosti. Byl dokončen projekt změny umístění ČSOV s projednáním. Po dohodě se SÚ bude změna stavby provedena v rámci kolaudačního řízení. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby v roce 2026. Výběrové řízení zrušeno, bude vypsáno nové výběrové řízení a následně požádáno o dotaci.

Stanovice, Hlinky – přeložka vodovodu

Místní úprava tras vodovodu (celkem 274,5 m + přepojení přípojek 74 m) tak, aby byla situována mimo soukromé pozemky a umožnila rozšíření napojených nemovitostí. Stavba je dokončena. Stavba je dokončena a zkolaudována.

Stráž – napojení na skupinový vodovod

Akce r. 2026 a 2027, probíhá projektová příprava spojená s úpravou trasy. Proběhl výrobní výbor, byla upřesněna trasa, projektuje se a připravuje se projednání s vlastníky pozemků.

Stružná, Horní Tašovice - vodovod Řad A, Řad B

Projektově připraveno, je vypsána a vyhodnocena soutěž na zhotovitele pro první etapu stavby o délce vodovodních řadů 1262,5 m + 61 m odboček. Řad A i řad B dokončen, probíhá předání stavby. Stavba byla dokončena a zkolaudována.

Toužetín, Donín, Sulec - kanalizace a ČOV /MZE/

Akce r. 2026 a 2027, bylo vydáno pravomocné povolení předmětné stavby. Nyní se bude čekat na vypsání dotačního titulu.

Toužim - vodovod pro Bezděkov a Prachomety /MZE/

Akce je projektově připravena – výtlak Prameniště - VDJ Bezděkov PE63 – 1260 m, zásobní řad Bezděkov - Prachomety PE90 - 3667 m, rozvody Bezděkov - 173,5 m, rozvody Prachomety - 264 m, VDJ Bezděkov 2x15 m3. Stavba vysoutěžena, uzavřena SOD se zhotovitelem. Příslib dotace na realizaci z MZE obdržen, stavba se realizuje, řady jsou v podstatě dokončeny. Dokončení celé stavby ve 4Q 2026.

Toužim, ČOV - dosazovací nádrž /MZE/

V rámci projektu je navržena intenzifikace stávající ČOV Toužim. Hlavními stavebními objekty jsou: dosazovací nadrž Ø15 m a denitrifikační nadrž Ø15 m. Nádrže budou umístěny vedle sebe s odstupem cca. 3 m od zhlaví. Projekt dále řeší doplněni technologie o nová čerpadla a měřicí zařízení (MaR), tak aby řízení ČOV odpovídalo standardům provozovatele (VODAKVA a.s.) a byl snadno monitorován a řízen z centrálního dispečinku Vodakva. Byl vybrán zhotovitel a stavba byla realizována. V současnosti probíhá zkušební provoz do 11/2026.

Vejprty rozšíření kanalizační sítě (S. K. Neumanna, Tyršova, Jiráskova)

Předmětem akce je odkanalizování objektů v ulicích S. K. Neumanna, Tyršova a Jiráskova tlakovou kanalizací (řad A 376,4 m, řad B 723,3 m, řad B1 55,5 m, řad B2 16,5 m, řad B3 60,5 m). Kanalizační řady jsou vybudovány. Vzhledem ke zdržení stavby způsobenou koordinací se stavbou optokabelů zbývá dokončit povrchy dotčených komunikací. Předpoklad jejich dokončení je do 15.11.2025. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl termín realizace finálních živičných povrchů přesunut na jaro roku 2026.

Velichov- přeložka vodovodu

Lokální úprava vodovodní sítě mimo soukromé pozemky, podána žádost o vydání povolení stavby. Povolení stavby nabylo právní moci. Proběhla realizace stavby. Stavba již dokončena, probíhá příprava kolaudace stavby.

Verušičky - vodojem

Výstavba nového VDJ - akumulace cca 20 m^3 - ke stávající studni, probíhá projektová příprava (vlastní projekce VODAKVA). Proběhlo upřesnění záměru. Nyní se realizuje projekt.

Vrbice – napojení na skupinový vodovod

Akce r. 2026 a 2027, rozšíření skupinového vodovodu od Libkovic směrem na Bošov a Vrbice s možností dalšího prodloužení do Valče. Probíhá projektová příprava a inženýrská činnost. Žádost o povolení stavby nebyla dosud podána, komplikace s trasou vodovodu (nesouhlasná stanoviska vlastníků). Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům některých vlastníků pozemků, probíhá upřesňování (úprava) trasy vodovodu. Probíhá dokončování projektové dokumentace (nutná změna trasy).

Vrbno nad Lesy, Hřivčice - kanalizace /MZE/

Akce r. 2026 a 2027, probíhá projektová příprava. Povolení stavby bylo vydáno a nabylo právní moci 5.8.2025.

Žlutice, Dukelských hrdinů – rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce stávajícího vodovodu v rámci rekonstrukce stávající komunikace včetně nevyhovujících přípojek (ty budou hrazeny městem a vlastníky nemovitostí). Stavba byla dokončena a zařazena.

Žlutice, Knínice – napojení na vodovod

Akce r. 2026, probíhá projektová příprava. Bylo vydáno povolení stavby. Stavba je připravená k realizaci. Nyní příprava výběrového řízení.

Žlutice, Na Výsluní, Poděbradova a Žižkov – rekonstrukce kanalizace

Rekonstrukce stávající kanalizace bezvýkopovou technologií. Byly provedeny kamerové průzkumy, proběhl výběr zhotovitele stavby. Stavba částečně zrealizována v roce 2025, další část bude realizována v roce 2026.

Žlutice, ÚV - rekonstrukce pláště budovy

Dokončení koncepční rekonstrukce celého objektu úpravny. Po vstupních a přilehlých prostorách úpravny se jedná především o rekonstrukci a zateplení fasády zejména administrativní části budovy. V rámci stavby nebude realizována část stavby v blízkosti venkovních transformátorů a stávajícího vzdušného vedení VN umístěného na fasádě. Tato část fasády bude dokončena později po případném vyřešení vymístění venkovní trafostanice. Fasáda je dokončená, chybí jen dokončení úpravy vstupní římsy. Probíhá příprava částečné kolaudace stavby (objednána PD na vymístění venkovních traf, po jejichž realizaci bude dokončena fasáda chybějících stěn).

Žlutice, ÚV – ultrafiltrace

Akce r. 2027 a dále. Probíhá projektová příprava a řeší se umístění celého zařízení ve zvláštním objektu.

c) Stavební investice kraj Plzeňský

Blatnice – intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV. Probíhají práce na nové dosazovací a nitrifikační nádrži, úpravy na potrubí, včetně úprav na technologii a nové čerpací stanici vratného a přebytečného kalu. Akci realizuje firma BROSS, s.r.o., která uspěla v zadávacím řízení.

Bor, Skviřín – vodovod

Z Boru bude vybudován vodovodní přiváděcí řad do Skviřína a po obci rozvodné vodovodní řady včetně přípojek. Projekt realizoval Egyprojekt s.r.o. Plzeň. Bylo vydáno stavební povolení. Byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje. Proběhlo výběrové řízení a vybraným dodavatelem je firma BROSS, s.r.o.

Částkov – odkanalizování obce

Nová tlaková kanalizace v celé obci s odváděním splaškových vod k vyčištění na ČOV ve Starém Sedlišti. Je vydáno společné povolení stavby. Byla dokončena 1. etapa stavby. Stavbu realizovalo naše provozní středisko. Proběhlo výběrové řízení a vybraným dodavatelem je naše středisko PS29. Byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje na 2. etapu stavby. Stavební práce byly zahájeny.

Bor, Damnov – tlaková kanalizace, ČOV

Odkanalizování obce systémem tlakové kanalizace. Odkanalizování bude zakončeno čistírnou odpadních vod. Zhotovitelem projektu je SUDOP Plzeň, a.s. Bylo vydáno stavební povolení.

Halže, Branka – sever, vodovod a tlaková kanalizace

Nová tlaková kanalizace včetně rekonstrukce vodovodu. Stavba je před dokončením. Na výstavbu byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje. Akci realizuje fa. Swietelsky.

Chodová Planá – vodovod pro 4 RD

Rozšíření vodovodní sítě pro 4RD. Stavba byla realizována naším střediskem PS22. Stavba je dokončena a bylo požádáno o kolaudaci.

Chodová Planá, Polní – zokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu z důvodu zlepšení kvality vody v této lokalitě. Stavba je realizována naším střediskem PS22. Stavba je před dokončením.

Kladruby, Brod u Stříbra – napojení na skupinový vodovod Stříbro

Ze zásobovacího vodovodního řadu z VDJ Vrbice do Kladrub bude na odbočku vybudován zásobovací vodovodní řad do Brodu. Je vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o dotaci z MZe.

Lestkov, Hanov – ČS a el. přípojka VDJ Hanov

Vybudování el. přípojky a čerpací stanice pro posílení tlaku. Zpracovává se projektová dokumentace. Zpracovatelem je projekce Vodakvy a Ing. Stránský. Je požádáno o stavební povolení.

Rozvadov – vrt

V areálu úpravny vody je vybudován nový vrt, náhradou za stávající, kde se ani po jeho vyčištění nepodařilo získat vyšší vydatnost. Vrt je proveden do hl. 100m. Stavba je zkolaudována.

Staré Sedliště – intenzifikace ČOV

Vybudování nové nitrifikační nádrže. Zpracovává se projektová dokumentace. Zpracovatelem je projekce Vodakvy.

Stráž – prodloužení kanalizace u školy

Prodloužení gravitační kanalizace. Zpracovává se projektová dokumentace. Zpracovatelem je oddělení projekce Vodakvy.

Stříbro, Smuteční vrch, Na Výsluní, V Domkách – tlaková kanalizace

Výstavba tlakové kanalizace ve výše uvedených ulicích. V letošním roce byla realizována část ulice V Domkách.

Tachov, Na Stráni – rekonstrukce vodovodu, 1. etapa

Rekonstrukce vodovodu ve výše uvedené ulici z důvodu plánované revitalizace ulice, které plánuje město Tachov realizovat v příštím roce. Stavba byla realizována naším střediskem PS21.

Tachov - Mýto, Milíře – tlaková kanalizace

Záměrem bylo odkanalizovat obec Mýto a část obce Milíře. Nepodařilo se získat souhlas s trasou přes pozemky pana Schlimmera. V současné době se řeší pouze odkanalizování části obce Milíře Projektovou dokumentaci zpracovává projekční a inženýrská kancelář Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. Karlovy Vary včetně přípojek.

Lom u Tachova – odkanalizování na ČOV Tachov, vč. Biletína a Vilémova

Bylo vydáno stavebního povolení. Akce je zahájena. Obcí Lom u Tachova bylo požádáno o finanční podporu u MZe a dotace byla přidělena. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavbu bude realizovat f. PVKP s.r.o.

Stříbro, Milíkov – tlaková kanalizace a vodovod

Obec Milíkov se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje pro úpravnu vody v Máchově Údolí – řeky Mže. V obci bude vybudována tlaková kanalizace s přečerpáním splašků do Stříbra. Projekčně akci zajišťoval VP Plzeň, a.s. je vydáno stavební povolení. Akce je zahájena. Městem Stříbrem bylo požádáno o státní podporu u MZe a dotace byla přidělena.. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavbu realizuje f. Swietelsky stavební s.r.o.

Projektová dokumentace

Částkov, Maršovy Chody – napojení na skupinový vodovod TBP

Jedná se o napojení obce Maršovy Chody na skupinový vodovod TBP. Projekt připravuje SUDOP Plzeň, a.s.

Halže, Svobodka ÚV – přepojení kanalizace povrchových vod z ÚV

Jedná se odvedení srážkových vod přes bývalé kalové nádrže. Zpracovatelem projektové dokumentace je oddělení projekce Vodakvy.

Chodský Újezd, Horní Jadruž – tlaková kanalizace, ČOV

Předmětem projektu je odkanalizování obcí systémem tlakové kanalizace. Odkanalizování bude zakončeno čistírnou odpadních vod umístěnou na východním okraji obce Horní Jadruž. Projekt připravuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. Karlovy Vary.

Pernolec, Trnová, Lhotka – tlaková kanalizace

Jedná se o odkanalizování obcí Pernolec, Trnová a Lhotka systémem tlakové kanalizace na ČOV v Tisové. Projekt zpracovává firma SUDOP Plzeň, a.s. Bylo požádáno o stavební povolení.

Staré Sedlo, Racov – tlaková kanalizace ČOV

Odkanalizování obce Racov systémem tlakové kanalizace, zakončené ČOV v Racově. Projekt připravuje firma SUDOP Plzeň, a.s. Bylo požádáno o stavební povolení.

Staré Sedliště, Úšava (Stará Úšava) – tlaková kanalizace

Rozvody tlakové kanalizace v obci včetně tlakových kanalizačních přípojek. Rozvody budou napojeny do tlakového kanalizačního řadu z Částkova, který je vyústěn na ČOV ve Starém Sedlišti. Projekt zpracovává fa. SUDOP Plzeň, a.s. Bylo požádáno o stavební povolení.

Stříbro, Lhota - vodovod

Vybudování vodovodu v obci Lhota u Stříbra s napojením na zásobovací řad VDJ Stříbro II – Průmyslový areál Ostrov. Zpracovatelem projektové dokumentace je oddělení projekce Vodakvy.

Stříbro – čerpací stanice svozových kalů

Jedná se o vybudování ČS svozových kalů v areálu PS 22, s přečerpáním na ČOV Stříbro. Zpracovatelem projektové dokumentace je oddělení projekce Vodakvy.

Studánka – odkanalizování do Tachova

Vybudování nové ČSOV s přečerpáním do Tachova. Součástí projektu je zrušení stávající ČOV. Projekt připravuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. Karlovy Vary.

Zadní Chodov – tlaková kanalizace, ČOV

Předmětem projektu je odkanalizování obcí systémem tlakové kanalizace. Odkanalizování bude zakončeno čistírnou odpadních vod umístěnou na východním okraji obce Zadní Chodov. Projekt připravuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. Karlovy Vary. Byla podána žádost o stavební povolení.

Akce z předchozích plánů

Bor, Kurojedy – odtok z ČOV

Z ČOV byl vybudován odtok v nové, kratší trase s novým výustním objektem. Akce byla provedena provozním střediskem PS 29 kanalizace jih. Akce je zkolaudována. Proveden vklad věcného břemene do KN. Akce dokončena.

Tachov, regionální sušárna kalů

Sušárna kalů na ČOV v Tachově realizována firmou Hubert. Dodavatelem samotné linky sušení kalu je firma Suez water technologies and solutions Spain, s.l.u. Akce byla hrazena z rozpočtu VSOZČ. Proběhlo komplexní vyzkoušení, sušárna byla zprovozněna a zkolaudována. Proveden vklad budovy do KN. Akce dokončena.

Stráž, Souměř – vodovod

Předmětem stavby jsou nové vodovodní rozvody po obci, výtlačný přiváděcí řad z vodojemu Stráž a nová čerpací stanice ve vodojemu Stráž. Akce je zkolaudována. Proveden vklad věcného břemene do KN. Akce dokončena.

Stříbro, Těchlovice – tlaková kanalizace

Akce dokončena, je vydán kolaudační souhlas. Probíhá průběžně výstavba tlakových kanalizačních přípojek. Z důvodu zápachu v kanalizační šachtě – vyústění výtlaku, byla instalována za obcí desodorizační stanice. Proveden vklad věcného břemene do KN. Akce dokončena.

Akce mimo plán

Bor u Tachova – sanace DN 400

Jedná se o sanaci části kanalizace v lokalitě Vysočany – sídliště. Bylo prováděno bezvýkopovou metodou UV LINER. Zhotovitelem byla f. Trasko, a.s. Akce dokončena.

d) Automatizace objektů

Automatizace objektů 2025

č. akce	název investiční akce	celkem Kč
225001376	Březová ČS	**358 109,24**
225001376	Hůrky Barandov ČS	**281 997,60**
225001376	Březová ÚV přítok surové vody	**177 826,57**
22401376	Bezdružice ČSOV	**40 555,20**
225001376	Ostrov redukční šachta	**23 060,08**
225001376	Sokolák ČS 1	**1 437 070,09**
225001376	Mezirolí Lom ATS+VDJ	**396 148,89**
225001376	Toužim Štěrkárna ČS	**362 304,85**
	Celkem 1-12/2025	**3 077 072,52**

e) Strojní investice

Strojní investice 2025

Číslo akce	Název akce	Prostavěno	Popis
32408256	Ch. Planá ČOV - FVE	457 364,00 Kč	Výstavba fotovoltaické elektrárny na ČOV CH. Planá
22407156	B. Dar, ÚV Myslivny - FVE	894 719,00 Kč	Výstavba fotovoltaické elektrárny na ÚV Myslivny
32401156	K. Vary, ÚV Březová - mobilní UF	97 538,13 Kč	Dodávka a montáž technologie mobilní UF
22486156	K. Vary, ÚV Březová - zásobní nádrž na H2SO4	141 442,60 Kč	Montáž a zprovoznění zásobní nádrže H2SO4
32404156	Mobilní kontejnerová ÚV	887 415,47 Kč	Dokončení mobilní kontejnerové úpravny vody
225042156	Městečko ÚV - doplnění technologie	1 329 888,16 Kč	Doplnění technologie úpravy vody pro nový vrt.
125144366	K. Vary, areál Doubí - FVE	631 352,00 Kč	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektu dílen v areálu Vodakva Doubí
325046256	Chodov ČOV Dmychadlo	676 186,00 Kč	Dodávka dmychadla pro ČOV Chodov
325027146	N. Role, Mezirolí - rekonstrukce ATS ve VDJ Lom	256 727,53 Kč	Výměna ATS pro HTTP ve vdj. Mezirolí
225061126	K. Vary, VDJ Sokolák 5c - rekonstrukce ovládacích prvků	554 824,54 Kč	Výměna armatur a osazení průtokoměru ve vdj. Sokolák 5C
	Celkem	**5 927 457,43 Kč**	

3) Majetek VSOZČ

Během roku bylo převzato do majetku VSOZČ za 204 185 tis. Kč, z toho majetek vložený obcemi do správy a hospodaření svazku činil 22 028 tis. Kč (viz příloha č. 6).

Celkem VSOZČ spravuje k 31.12.2025 vodohospodářský majetek v objemu 7 804 956 tis. Kč v pořizovacích cenách.

Majetek VSOZČ, se kterým hospodaří, lze rozvrhnout do 3 skupin:

a) majetková účast ve Vodakvě, kde VSOZČ vlastní 57 784 ks akcií, tj. 46,79 % základního kapitálu Vodakvy s cenou v účetnictví 51 070 tis. Kč
b) vodohospodářský majetek nadobecního charakteru v objemu 2 074 018 tis. Kč
c) vodohospodářský majetek obecního charakteru v objemu 5 730 934 tis. Kč (viz příloha č. 7). Tento majetek podléhá při jeho prodeji nebo pronájmu schválení příslušného obecního zastupitelstva a Valné hromady sdružení.

Majetek ve vlastnictví VSOZČ je zatížen zástavním právem k ÚV Březová. Touto zástavou jsou ručeny dva starší dosud nesplacené úvěry v celkové výši 47 743 tis. Kč k datu 31.12.2025 (viz příloha č. 3.C).

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Plnění rozpočtu VSOZČ k 31. 12. 2025

v tis. Kč

	Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2025 rozpočet	Rok 2025 rozp.opatření	Skutečnost k 31.12.2025
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	128 865	119 015	122 801
	z toho:				
2	- dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	120 637	114 175	114 573
3	- nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	8 228	4 840	8 228
4	Výnosy z dividend	2142	17 250	18 194	18 194
5	Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	7 967	8 532	9 382
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	627	747	800
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	174 651	103 000	103 888
8	Celkem		329 360	249 488	255 065

	Výdaje:				
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	159 509	146 340	138 317
	z toho:				
10	- vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	158 136	145 399	137 472
11	- snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0		0
12	- investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 373	941	845
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	213 651	153 000	136 947
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	3 839	3 020	3 095
15	Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	9 360	9 925	10 775
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 839	2 351	1 747
17	Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	1 090	1 090	955
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 850	6 850	6 850
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-40 747	-27 702	-23 370
20	Celkem		356 391	294 874	275 316
21	Saldo		-27 031	-45 386	-20 251

	Financování z tuzemska	81	27 031	45 386	20 251
	Krátkodobé				
22	Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0	0	
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0	0	
24	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8xxx	4 575	11 930	-4 774
	Dlouhodobé				
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	39 000	50 000	41 569
26	Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	0	0	
27	Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0	
28	Splátky komerčních úvěrů	8124	-16 544	-16 544	-16 544
29	Splátky půjček od provozovatele	8124	0	0	0

30	Výdaje včetně financování		329 360	249 488	255 065

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Rozvaha

v tis.Kč

AKTIVA		skutečnost k 31.12.2024	skutečnost k 31.12.2025
1	Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	281 500	335 656
1.1	Dlouh. nehmotný a hmotný majetek provozovaný VSOZČ	0	0
1.2	Neprovozovaný majetek	28	4
1.3	Nedokončené investice	217 347	253 759
1.4	Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek	64 125	81 893
2	Dlouhodobý finanční majetek - akcie VAKu	51 070	51 070
3	Dlouhodobé pohledávky	4 264 777	4 335 509
3.1	Dlouh. pohledávky z pronajatého majetku - zůst. hodnota celkem	4 264 777	4 335 205
3.1.1	z toho: zůst. hodnota k pronájmu	3 085 682	3 156 876
3.1.2	zůst. hodnota majetku z dotací	1 179 095	1 178 329
3.2	Dlouhodobé poskytnuté půjčky a finanční výpomoci	0	304
4	Krátkodobé pohledávky	132 824	208 577
5	Krátkodobý finanční majetek	31 205	36 004
Aktiva celkem		**4 761 376**	**4 966 816**

PASIVA		skutečnost k 31.12.2024	skutečnost k 31.12.2025
1	Jmění a upravující položky	4 393 997	4 486 011
1.1	Jmění	3 103 599	3 132 152
1.2	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	1 290 398	1 353 859
1.3	Upravující položky		
2	Výsledek hospodaření běžného období	10 585	11 535
3	Výsledek hospodaření minulých let (nerozděl. zisk, neuhr. ztráta)	129 796	140 381
4	Dlouhodobé závazky	197 771	276 998
4.1	Úvěry komerční	64 288	89 312
4.2	Úvěry a návratné finanční výpomoci od státu	0	0
4.3	Půjčky od obcí	0	0
4.4	Půjčky od provozovatele	34 322	34 322
4.5	Ostatní dlouhodobé závazky	437	463
4.6	Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace	98 724	152 901
5	Krátkodobé závazky	29 227	51 891
5.1	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
5.2	Ostatní krátkodobé závazky	29 227	51 891
Pasiva celkem		**4 761 376**	**4 966 816**

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Výkaz zisku a ztráty

v tis.Kč

I. Náklady

		skutečnost k 31.12.2024	skutečnost k 31.12.2025
1	Náklady z činnosti	10 605	12 100
1.1	Spotřebované nákupy	3 899	4 612
1.2	Služby	6 571	7 325
1.3	Osobní náklady	0	0
1.4	Daně a poplatky	132	163
1.5	Odpisy, rezervy a opravné položky	0	0
1.6	Prodej materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků	0	0
1.7	Ostatní náklady z činnosti	3	
2	Finanční náklady	3 331	3 023
2.1	Úroky	3 323	3 013
2.2	Ostatní finanční náklady	8	10
3	Poskytnuté příspěvky obcím	6 890	6 940
Náklady celkem		20 826	22 063

II. Výnosy

1	Výnosy z činnosti	14 065	15 572
1.1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	7 077	8 372
1.2	Výnosy z pronájmu	6 867	7 122
1.3	Výnosy z prodeje materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků	103	70
1.4	Ostatní výnosy z činnosti	18	8
2	Finanční výnosy	17 795	18 507
2.1	Dividendy	17 079	18 194
2.2	Ostatní finanční výnosy	716	313
3	Neinvestiční úrokové dotace	0	0
Výnosy celkem		31 860	34 079

III. Výsledek hospodaření

1	Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk + / ztráta -)	11 034	12 016
2	Daň z příjmu	449	481
3	Výsledek hospodaření po zdanění (zisk + / ztráta -)	10 585	11 535

Přehled přijatých dotací a příspěvků na investice v roce 2025

v Kč

Číslo	Investiční akce	Investiční dotace ze SR		Investiční dotace od krajů		Příspěvky na investice	
		Poskytovatel	Kč	Poskytovatel	Kč	Poskytovatel	Kč
1	Bečov, Na Zelené - vodovod, přípojky					Město Bečov n/T	74 826,37
2	Bečov, Školní - tlaková kanalizace, přípojky					Město Bečov n/T	72 252,97
3	Blatnice - intenzifikace ČOV					Obec Blatnice	12 790 687,72
4	Bochov, Dlouhá Lomnice - rozšíření vodovodní sítě			Karlovarský kraj	1 889 942,40		
5	Bor, Skviřín - vodovod			Plzeňský kraj	3 500 000,00	Město Bor	5 811 117,99
6	Bor u Tachova - sanace DN 400, 2.etapa					Město Bor	734 951,40
7	Bublava - prodloužení vodovodu a kanalizace					Obec Bublava	79 290,10
8	Částkov - tlaková kanalizace, 1. etapa					Obec Částkov	417 963,82
9	Částkov - tlaková kanalizace, 2. etapa			Plzeňský kraj	3 500 000,00		
10	H.Slavkov, ul.Hořejší a Třída Osvoboditelů - TK a vod.					Město Horní Slavkov	380 517,21
11	Hroznětín, Velký Rybník - vodovod a kanalizace, IV.etapa			Karlovarský kraj	1 889 942,40		
12	Hříškov, Bedřichovice - ČOV a kanalizace	MZe ČR	6 243 000,00			Obec Hříškov	208 050,00
13	Chodová Planá - vodovod pro 4 RD					Městys Ch.Planá	300 000,00
14	Chodov, Hrnčířská - vodovodní řad					Město Chodov	692 276,00
15	Jáchymov, Mariánská - zásobní řad			Karlovarský kraj	1 369 037,00	Město Jáchymov	2 253 250,00
16	K.Vary, náhradní zásob.vodou, řad Sokolák - ÚV Březová	MZe ČR	40 709 000,00				
17	K.Vary, Tašovice, V Chatách - kanal.a vod. (kanalizace)	MZe ČR	1 078 000,00				
18	K.Vary, Tašovice, V Chatách - kanal.a vod. (vodovod)	MZe ČR	895 000,00				
19	Loučná pod Klínovcem - nová ČOV					Podnikatelé	1 909 599,99
20	Měděnec- dostavba kanalizace					Obec Měděnec	162 448,15
21	Nová Role, Mezirolí - tlaková kanalizace			Karlovarský kraj	1 211 324,56		
22	Nové Hamry - vodovod a kanalizace II. etapa			Karlovarský kraj	1 500 000,00		
23	Stružná, Horní Tašovice - vodovod, řad B			Karlovarský kraj	1 889 942,40		
24	Toužim - vodovod pro Bezděkov a Prachomety	MZe ČR	5 412 000,00	Karlovarský kraj	1 800 000,00		
25	Toužetín, Donín, Sulec - tlak.kanalizace a ČOV					Obec Toužetín	798 250,00
26	Vrbno, Hřivčice - kanalizace					Městys Peruc	628 300,00
27	Vejprty - rozšíř.kan.sítě (S.K.Neumanna, Tyršova, Jiráskova)			Ústecký kraj	2 835 656,00	Město Vejprty	301 426,40
28	Žlutice, Poděbradova, Na Výsluní - sanace kanalizace					Město Žlutice	549 800,00
Celkem		**x**	**54 337 000,00**	**x**	**21 385 844,76**	**x**	**28 165 008,12**
Celkem přijaté dotace a příspěvky na investice							**103 887 852,88**

Celkem od MZe	54 337 000,00	
Celkem od Karlovarského kraje		11 550 188,76
Celkem od Plzeňského kraje		7 000 000,00
Celkem od Středočeského kraje		
Celkem od Ústeckého kraje		2 835 656,00
Celkem dotace	54 337 000,00	21 385 844,76

Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31.12.2025

I. Dlouhodobé bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci od MZe a půjčky od SFŽP k 31.12.2025

v tisících Kč

Č.	Název věřitele	Smlouva evidenční číslo	Celková částka dle smlouvy	Nedočerpáno k 31.12.2025	Splátky do roku 2024	Splátky 2025	Zůstatek k 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 až 2034
1	**SFŽP ČR - VSOZČ**		**18 289**	**0**	**18 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**MZe ČR (návr.finanční výpomoc)**		**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Komerční banka**		**565 334**	**8 431**	**451 046**	**16 544**	**89 312**	**16 544**	**23 002**	**14 316**	**13 250**	**6 456**	**6 456**	**17 720**
3.A	dl.úvěr KB - Ostrov, přivaděč	704098200282	32 000	0	32 000		0							
3.B	dl.úvěr KB - ČOV Jáchymov a Bečov	704000200047	29 388	0	29 388		0							
3.C	dl.úvěr KB - 4 inv.akce	705101200611	42 000	0	42 000		0							
3.D	dl.úvěr KB - Region Perninského vrchu	705102200611	31 000	0	31 000		0							
3.E	dl.úvěr KB - H.Slavkov, přivaděč PV	7050104200513	6 000	0	6 000		0							
3.F	dl.úvěr KB - K.Vary-reg.VH projekt	7050106200508	82 000	0	82 000		0							
3.G	dl.úvěr KB - dotace MZe od 2010	99001342423	87 745	0	87 745		0							
3.H	překl.úvěr KB v EUR - Loučná, Vejprty	99003278656	20 825	0	20 825		0							
3.I	dl.úvěr KB - vodovod Tuhnice - St.Role	99010937209	37 000	0	37 000		0							
3.J	dl.úvěr KB - K.Vary, ČOV - sušárna kalu	99010930258	35 000	0	35 000		0							
3.K	dl.úvěr KB - K.Vary, ČOV - sušárna kalu - dofin.	99014714126	15 000	0	15 000		0							
3.L	dl.úvěr KB - Tachov - sušárna kalu	99029025226	53 954	0	15 720	7 860	30 374	7 860	7 860	7 860	6 794			
3.M	dl.úvěr KB - Březová, ÚV - ultrafiltrace, odkup	99034725850	43 422	0	17 368	8 684	17 369	8 684	8 686					
3.N	dl.úvěr KB - K.Vary - náhradní zásob.vodou	99046227638	50 000	8 431			41 569		6 456	6 456	6 456	6 456	6 456	17 720
4	**ČMZRB - bezúročné úvěry (EIB)**		**98 620**	**0**	**98 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Celkem		**718 243**	**8 431**	**603 955**	**16 544**	**89 312**	**16 544**	**23 002**	**14 316**	**13 250**	**6 456**	**6 456**	**17 720**

II. Dlouhodobé závazky vůči členům VSOZČ a Vodakvě k 31.12.2025

v tisících Kč

Č.	Název věřitele	Smlouva evidenční číslo	Celková částka dle smlouvy	Nedočerpáno k 31.12.2025	Splátky do roku 2024	Splátky 2025	Zůstatek k 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 až 2034
1	Závazky vůči obcím - půjčky od státu a st.fondů		30 248	0	30 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Úvěry od obcí na nákup akcií	1999	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Úvěry od obcí na investice		6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Půjčky od provozovatele		41 801	0	7 479	0	34 322	0	0	0	34 322	0	0	0
4.A	Půjčka od Vodakvy - KV, rek.a dost. V+K	2006	7 479	0	7 479		0							
4.B	Půjčka od Vodakvy - Křivoklát, Městečko V+K	2021	34 322	0			34 322				34 322			
	Celkem		**94 828**	**0**	**60 506**	**0**	**34 322**	**0**	**0**	**0**	**34 322**	**0**	**0**	**0**

Majetek zatížený zástavním právem k 31.12.2025

Zástavní dlužník: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

I. Zástavní právo k CP (akciím Vodakvy)

Č.pol.	Zástavní smlouva číslo	Zástavní věřitel	Počet zast. akcií	Pohledávka zástavy				
				Číslo smlouvy	věc	původní výše úvěru v Kč	nesplac. výše úvěru v Kč	splatnost
Celkem			**0**				**0,00**	

II. Zástavní právo k nemovitostem

Č.pol.	Zástavní smlouva číslo	Zástavní věřitel	Hodnota zástavy	Pohledávka zástavy					Zastavená nemovitost
				smlouva	věc	původní výše úvěru v Kč	nesplac. výše úvěru v Kč	splatnost	
1	10000840497	Komerční banka, a.s.		99029025226	Smlouva o úvěru na Tachov - sušárna kalu	55 000 000,00	30 374 177,86	31.12.2029	ÚV Březová
2	10000858530	Komerční banka, a.s.		99034725850	Smlouva o úvěru na UF na ÚV Březová	43 421 658,47	17 368 638,47	20.12.2027	ÚV Březová - movitá část UF
Celkem							**47 742 816,33**		

III. Zajišťovací směnky vlastní

Č.pol.	Vlastní směnky 1 ks/Kč	Na řad	Avalista	Pohledávka zástavy				
				smlouva	věc	původní výše úvěru v Kč	nesplac. výše úvěru v Kč	splatnost
Celkem							**0,00**	

Plán investic VSOZČ pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj pro roky 2025 a 2026

veškeré údaje uvedeny v tis. Kč

navržen IK: *11.03.2025*
doporučen radou VSOZČ: *16.05.2025*
schválen valnou hromadou VSOZČ dne: *20.06.2025*

číslo akce	název akce	investiční náklad	proinvestováno	ROK 2025					ROK 2026					rok 2027 a dále
				vlastní VSOZČ	obcí	dotace a st. půjčky	komerční úvěry	**celkem**	vlastní VSOZČ	obcí	dotace a st. půjčky	komerční úvěry	**celkem**	
21336129	Bečov - vodojem + přívodní řad /MZE/	**18 000**		0	0	0	0	**0**	2 810	0	6 000	0	**8 810**	9 190
32352119	Bochov, Dl. Lomnice - rozšíření vodovodní sítě /KÚKK/	**5 210**	3 520	1 690	0	0	0	**1 690**	0	0	0	0	**0**	
22308119	Bochov, Kozlov - vodovod, napojení na Sovolusky /MZE/	**11 500**		0	0	0	0	**0**	3 000	0	2 000	0	**5 000**	6 500
32301919	Bublava - prodloužení vodovodu a kanalizace	**600**		600	0	0	0	**600**	0	0	0	0	**0**	
	Děpoltovice - u Děpoltovického rybníka, vodovod /KÚKK/	**6 600**		0	0	0	0	**0**	0	2 200	1 100		**3 300**	3 300
325015119	Děpoltovice, Nivy - prodloužení vodovodu k čp 31	**600**		600	0	0	0	**600**	0	0	0	0	**0**	
32401129	Horní Blatná - rekonstrukce VDJ DTP	**2 071**	1 791	280	0	0	0	**280**	0	0	0	0	**0**	
32302219	Horní Slavkov - dostavba kanalizace	**3 543**	2 193	1 350	0	0	0	**1 350**	0	0	0	0	**0**	
	Hroznětín, ČOV - rekonstrukce, I. etapa /KÚKK/	**15 000**		0	0	0	0	**0**	9 000	0	3 000	0	**12 000**	3 000
31875999	Hroznětín, Velký Rybník - vodovod a kanalizace IV. etapa /KÚKK/	**4 094**	3 494	540	0	60	0	**600**	0	0	0	0	**0**	
32163259	Hříškov - kanalizace a ČOV /MZE/	**35 500**		0	3 000	3 000	0	**6 000**	0	6 500	23 000	0	**29 500**	
32478119	Chodov, Hrnčířská - vodovodní řad	**1 800**		500	1 300	0	0	**1 800**	0	0	0	0	**0**	
32405119	Jáchymov, Mariánská - zásobní řad /KÚKK/	**3 423**		0	2 423	1 000	0	**3 423**	0	0	0	0	**0**	
22372219	K. Vary - kanalizační výtlak podél D6	**32 000**		0	0	0	0	**0**	0	0	0	20 000	**20 000**	12 000
22112119	K.Vary - nouzové zásobení ÚV Březová, I. Etapa /MZE/	**164 585**	87 500	3 376	0	40 709	33 000	**77 085**	0	0	0	0	**0**	
	K.Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	**17 000**		8 500	0	0	0	**8 500**	8 500	0	0	0	**8 500**	0
225032259	K.Vary, ČOV - rekonstrukce vyhnívací nádrže I	**7 000**		7 000	0	0	0	**7 000**	0	0	0	0	**0**	0
325018119	K. Vary, Lázeňský most - rekonstrukce vodovodu	**1 250**		920	0	0	0	**920**	330	0	0	0	**330**	0
	K. Vary, Sokolovská - rekonstrukce kanalizace	**3 100**		1 600	0	0	0	**1 600**	1 500	0	0	0	**1 500**	0
31981999	K.Vary, Tašovice, V Chatách - vodovod a kanalizace /MZE/	**9 882**	6 032	1 877	0	1 973	0	**3 850**	0	0	0	0	**0**	0
	Kovářská - rekonstrukce stoky A	**2 200**		2 200	0	0	0	**2 200**	0	0	0	0	**0**	0
325004919	Kyselka, Radošov - vodovod a kanalizace Za Mokřadem, II. etapa /KÚKK/	**1 267**		0	0	0	0	**0**	0	1 000	700	0	**1 700**	-433
32321219	Měděnec - dostavba kanalizace /KÚÚK/	**3 079**	663	1 916	0	500	0	**2 416**	0	0	0	0	**0**	0
32260119	Merklín - vodovodní řad k BD	**1 200**		0	1 200	0	0	**1 200**	0	0	0	0	**0**	0
325038119	Mírová - přeložka vodovodu PE 90	**250**		250	0	0	0	**250**	0	0	0	0	**0**	0
325070919	N. Hamry - vodovod /KÚKK/ a kanalizace II. Etapa /KÚKK/	**4 323**		1 723	700	1 900	0	**4 323**	0	0	0	0	**0**	0
32401219	Nová Role - Jimlíkov, výtlak z ČOV /KÚKK/	**7 500**		0	0	0	0	**0**	3 500	0	3 000	0	**6 500**	1 000
	Nová Ves - ČOV /KÚKK/	**10 333**		0	0	0	0	**0**	7 000	0	2 500	0	**9 500**	833
22285259	Pernink - intenzifikace ČOV	**3 200**	2 700	500	0	0	0	**500**	0	0	0	0	**0**	0
32116219	Stanovice, Dolní Dražov - kanalizace /KÚKK/	**8 830**		0	0	0	0	**0**	4 830	0	3 000	0	**7 830**	1 000
22354119	Stráž - napojení na SV /MZE/	**7 600**		0	0	0	0	**0**	1 200	0	4 800	0	**6 000**	1 600
22258299	Toužetín, Donín, Sulec - kanalizace a ČOV /MZE/	**7 667**		0	0	0	0	**0**	0	3 000	5 000	0	**8 000**	-333
22179119	Toužim - vodovod pro Bezděkov a Prachomety /MZE/	**16 121**		5 588	1 000	5 412	0	**12 000**	1 314	2 420	1 500	0	**5 234**	-1 113
31254259	Toužim, ČOV - dosazovací nádrž	**15 000**	6 500	8 500	0	0	0	**8 500**	0	0	0	0	**0**	0
32365219	Vejprty - rozšíření kanalizační sítě (S. K. Neumanna, Tyršova, Jiráskova) /KÚÚK/	**6 106**		4 106	0	2 000	0	**6 106**	0	0	0	0	**0**	0
32369119	Velichov - přeložka vodovodu	**900**		900	0	0	0	**900**	0	0	0	0	**0**	0
	Verušičky - vodojem	**1 600**		0	0	0	0	**0**	1 600	0	0	0	**1 600**	0
22320119	Vrbice - napojení na SV /MZE/	**7 600**		0	0	0	0	**0**	1 200	0	4 800	0	**6 000**	1 600
22292219	Vrbno nad Lesy, Hřivčice - kanalizace /MZE/	**4 667**		0	0	0	0	**0**	0	2 000	3 000	0	**5 000**	-333
325026119	Žlutice, Dukelských hrdinů - rekonstrukce vodovodu	**800**		800	0	0	0	**800**	0	0	0	0	**0**	0
32471119	Žlutice, Knínice - napojení na vodovod /KÚKK/	**5 033**		0	0	0	0	**0**	1 800	1 700	2 000	0	**5 500**	-467
	Žlutice, Poděbradova, Žižkov, Na Výsluní - rekonstrukce kanalizace	**1 350**		1 350	0	0	0	**1 350**	0	0	0	0	**0**	0
22210359	Žlutice, ÚV - rekonstrukce pláště budovy	**10 111**	5 911	4 200	0	0	0	**4 200**	0	0	0	0	**0**	0
22066159	Žlutice, ÚV - ultrafiltrace	**93 333**		0	0	0	0	**0**	0	0	0	40 000	40 000	53 333
	Akce celkem:	**562 828**	**120 304**	**60 866**	**9 623**	**56 554**	**33 000**	**160 043**	**47 584**	**18 820**	**65 400**	**60 000**	**191 804**	**90 677**
	Akce zajišťované přes investorství obcí (dotace MZE)													
31908219	Pustověty - kanalizace a ČOV /MZE/	**16 308**		0	250	4 650	0	**4 900**	283	1 125	10 000	0	**11 408**	
32090219	Račice - kanalizace a ČOV /MZE/	**21 080**		0	315	4 500	0	**4 815**	366	1 399	14 500	0	**16 265**	
	Akce celkem:	**37 388**	**0**	**0**	**565**	**9 150**	**0**	**9 715**	**649**	**2 524**	**24 500**	**0**	**27 673**	**0**
	Dokumentace			8 000				**8 000**	8 000				**8 000**	
	Projektová dokumentace celkem:			**8 000**	**0**	**0**	**0**	8 000	**8 000**	**0**	**0**	**0**	8 000	
	Ostatní náklady													
	automatizace objektů VSOZČ			2 000				**2 000**	1 000				**1 000**	
	přebírání infrastruktury do VSOZČ			50				**50**	50				**50**	
	přebírání infrastruktury do VSOZČ - Žlutice kanalizace (Na Výsluní, Poděbradova)			0	550	0	0	**550**	0				**0**	
	pozemky VSOZČ a věcná břemena			500				**500**	500				**500**	
	vzduchotechniky ve vodojemech			650				**650**	500				**500**	
	instalace DČSOV			9 000				**9 000**	9 000				**9 000**	
	strojní investice			9 000				**9 000**	9 000				**9 000**	
	Splátky úvěrů			8 684				**8 684**	8 684				**8 684**	
	Splátky úroků z úvěru (kapitalizované)			1 373				**1 373**	0				**0**	
	Splátky úroků z úvěru (nákladové)			2 212				**2 212**	3 469				**3 469**	
	Ostatní výdaje			1 470				**1 470**	0				**0**	
	Ostatní náklady celkem:			**34 939**	**550**	**0**	**0**	**35 489**	**32 203**	**0**	**0**	**0**	**32 203**	
	Rezerva na nepředpokládané a dotační akce:			**0**				**0**	**0**				**0**	
	Celkové součty:			**103 805**	**10 738**	**65 704**	**33 000**	**213 247**	**88 436**	**21 344**	**89 900**	**60 000**	**259 680**	**90 677**
	předpokládané zdroje VSOZČ:			102 282					89 054					
	přebytky ( ) nebo nedostatky (-):			-1 523					618					

Plán investic VSOZČ pro Plzeňský kraj pro roky 2025 a 2026

veškeré údaje uvedeny v tis. Kč

navržen IK: 10.03.2025
doporučen radou VSOZČ: 16.05.2025
schválen valnou hromadou VSOZČ dne: 20.06.2025

číslo akce	název akce	investiční náklad rozpočet	proinvestováno	ROK 2025					ROK 2026					rok 2027 a dále
				vlastní VSOZČ	obcí	dotace a st. půjčky	komerční úvěry	**celkem**	vlastní VSOZČ	obcí	dotace a st. půjčky	komerční úvěry	**celkem**	
21804129	Bezdružice - vodojem, přiváděcí řady /MZE/	***32 000***	*0*	0	0	0	0	**0**	*0*	*0*	*18 000*	*0*	***18 000***	14 000
32092260	Blatnice - intenzifikace ČOV	***14 668***	*0*	0	14 668	0	0	**14 668**	*0*		*0*	*0*	***0***	
32475119	Bor, Skvířín - vodovod /KÚPK/	**8 000**		0	1 500	3 000	0	**4 500**	0	1 300	2 200	0	**3 500**	
32279219	Bor, Damnov - tlaková kanalizace, ČOV	**22 000**		0	0	0	0	**0**	0	3 000	7 000	0	**10 000**	12 000
31401219	Částkov - odkanalizování obce /KÚPK/	**11 623**	2633	2 241	1 178	2 364	0	**5 783**	792	567	1 848	0	**3 207**	
32169919	Halže, Branka - sever, vodovod a tlaková kanalizace /KÚPK/	**7 059**	4 424	2 200	435	0	0	**2 635**	0	0	0	0	**0**	
32303119	Chodová Planá - vodovod pro 4 RD /KÚPK/	**1 600**	0	700	0	900	0	**1 600**	0	0	0	0	**0**	
325025119	Chodová Planá, Polní - zokruhování vodovodu	**1 300**	0	1 300	0	0	0	**1 300**	0	0	0	0	**0**	
22318119	Kladruby, Brod - napojení na skupinový vodovod Stříbro	**8 424**	0	0	0	0	0	**0**	2 528	0	5 896	0	**8 424**	
325051149	Lestkov, Hanov - ČS s el. přípojkou VDJ Hanov	**1 400**	0	1 400	0	0	0	**1 400**	0	0	0	0	**0**	
32401159	Rozvadov ÚV - vrt	**687**	387	300	0	0	0	**300**	0	0	0	0	**0**	
325052259	Staré Sedliště - intenzifikace ČOV	**5 000**	0	0	0	0	0	**0**	1 500	0	3 500	0	**5 000**	
325053219	Stráž - prodloužení kanalizace u školy	**700**	0	0	0	0	0	**0**	350	350	0	0	**700**	
32267219	Stříbro, Smuteční vrch, Na Výsluní, V domkách - tlaková kanalizace	**800**	0	800	0	0	0	**800**	0	0	0	0	**0**	
325054119	Tachov, Na Stráni- rekonstrukce vodovodu, 1. etapa	**800**	0	800	0	0	0	**800**	0	0	0	0	**0**	
32275219	Tachov - Mýto, Milíře - tlaková kanalizace	**9 000**	0	0	0	0	0	**0**	1 500	0	1 500	0	**3 000**	6 000
	Akce celkem:	**151 761**	**7 444**	**9 741**	**17 781**	**6 264**	**0**	**33 786**	**6 670**	**5 217**	**39 944**	**0**	**51 831**	**58 700**
	Akce zajišťované přes investorství obcí (dotace MZE)													
31800219	Lom u Tachova - odkanal. na ČOV Tachov, vč. Biletína a Vilémova /MZE/	**15 056**	0	1 500	0	3 999	0	**5 499**	1 507	0	7 550	0	**9 057**	500
32010219	Stříbro, Milíkov - tlaková kanalizace a vodovod /MZE/	**22 202**	1 100	3 500	0	4 500	0	**8 000**	3 600	0	9 002	0	**12 602**	500
	Akce celkem:	**37 258**	**1 100**	**5 000**	**0**	**8 499**	**0**	**13 499**	**5 107**	**0**	**16 552**	**0**	**21 659**	**1 000**
	Dokumentace													
	Projektová dokumentace celkem:	**9 641**	**3 330**	**4 213**	**0**	**0**	**0**	**4 213**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**598**
	Ostatní náklady													
	automatizace objektů VSOZČ			300				**300**	300				**300**	
	pozemky VSOZČ			0				**0**	0				**0**	
	strojní investice			2 000				**2 000**	500				**500**	
	DČSOV			2 000				**2 000**	2 000				**2 000**	
	Poplatky za uložení do komunikací , věcná břemena			500				**500**	0				**0**	
	Splátky úvěrů			7 860				**7 860**	7 860				**7 860**	
	Splátky úroků z úvěru (kapitalizované)			0				**0**	0				**0**	
	Splátky úroků z úvěru (nákladové)			1 627				**1 627**	1 133				**1 133**	
	Ostatní výdaje			864				**864**	400				**400**	
	Ostatní náklady celkem:			**15 151**	**0**	**0**	**0**	**15 151**	**12 193**	**0**	**0**	**0**	**12 193**	**0**
	Rezerva na nepředpokládané a dotační akce:			**0**				**0**	**0**				**0**	
	Celkové součty:			**34 105**	**17 781**	**14 763**	**0**	**66 649**	**25 470**	**5 217**	**56 496**	**0**	**87 183**	**60 298**
	předpokládané zdroje VSOZČ:			32 299					22 264					
	přebytky ( ) nebo nedostatky (-):			-1 806					-3 206					

Přírůstky majetku za rok 2025

Název stavby	Celková hodnota stavby v Kč	z toho	
		vklady obcí a vkladatelů	bezúplatná nabytí
Kyselka, Radošov - kanalizace na levém břehu, VB	47 355		
Kolová, Novostavby RD - vodovod a kanalizace	900 000		900 000
Kyselka, Radošov - kanalizace na levém břehu, VB	10 000		10 000
Bečov, Plzeňská - vodovod, VB	19 418		
Halže, ÚV - rekonstrukce	1 293 753		
Bublava - prodloužení vodovodu a kanalizace	1 100 792	1 100 792	
Bublava - prodloužení vod. řadu na ppč. 2182/2	373 662	373 662	
K. Vary, Čankov - prodl. kanalizace pro RD ppč. 882/18	622 140		622 140
Tachov - regionální sušárna kalů	67 895 521		
Mírová - kanalizace, VB	12 000		
Pernink, Pod Kostelní horou - dostavba vod. a kan., VB	14 000		
Děpoltovice - splašková kanalizace, VB	9 824		
Otovice, Na Větrově - kanalizace	2 292 910		
Abertamy - kanalizace	16 201 700	16 201 700	
Bor, Kurojedy - odtok z ČOV, VB	16 200		
Stráž, Souměř - vodovod, VB	46 300		
Děpoltovice - prodloužení vodovodu a kanalizace	844 453		
Děpoltovice - zasíťování pozemku p.č. 1523	1 142 460		
Stříbro, Těchlovice - tlaková kanalizace, VB	12 000		
K. Vary, Dvory, Jenišov - vodovod pro zahrádky	570 000		570 000
Bublava - vodovod a tlak. kanalizace ppč. 2210 a 956/3	1 182 170	1 182 170	
Abertamy, Rybničná - vodovod a kanalizace	1 382 460		1 382 460
Chodov, Vančurova - vodovod	811 875		
Sadov, Bor - obytná zóna, VH část	3 362 942		3 362 942
Pila - prodloužení kanalizačního řadu	738 100		738 100
Hroznětín, Ruprechtov - zasíťování pozemku pro výst. RD	800 000		800 000
Dalovice, Otovice - sítě tech.vybavení pro výst. RD	2 744 093		2 744 093
Loučná, Háj - prodloužení vodovodu a kanalizace	541 983		541 983
Ostrov, Vykmanov - přeložka vodovodu	1 753 814		
Horní Slavkov - vod. zahradkářská kolonie a kluziště	2 770 101	2 770 101	
Vzduchotechniky ve vodojemech (Hřebečná, Plavno)	103 824		
Chodov - prodloužení vod. řadu pro RD	175 000		175 000
Vzduchotechniky ve vodojemech (Lučiny)	68 360		
Bečov, Krásný Jez - technologie RS	312 615		
Bečov, Krásný Jez - výměna vodovodu	3 576 945		
Vzduchotechniky ve vodojemech (Boč)	57 610		
Bečov, Školní - rozšíření tlakové kanalizace	1 596 633		
Lužná, K Loužku - prodloužení vodovodu a kanalizace	362 000		362 000
Doupovské Hradiště, Dolní Lomnice - vodovod pro RD	399 300	399 300	
Staré Sedliště, Labuť - prodloužení vodovodního řadu	150 000		150 000
K. Vary, Tašovice, Slovanská - vodovod	549 066		
K. Vary, Tašovice, V Chatách - kanalizace a vodovod	10 455 665		
Nová Role, Jimlíkov - přípojka kanalizace pro RD st.p.č. 64	164 000		164 000
Stružná, Horní Tašovice - vodovod	10 625 739		
K. Vary, Tašovice - redukční šachta	205 184		
Rozvadov - vrt	839 364		
K. Vary, U Trati - sanace kanalizace	675 861		
K. Vary, Bohatice, Jasmínová a SKN - výměna vodovodu	1 046 651		
Horní Blatná - rekonstrukce VDJ DTP	2 604 624		
Mírová - přeložka vodovodu	119 493		
Žlutice, Dukelských hrdinů - rekonstrukce vodovodu	1 352 077		
K. Vary, Bohatice, Teplárenská - rekonstrukce vodovodu	446 209		
Vzduchotechniky ve vodojemech (Vejprty III.)	63 791		
Vzduchotechniky ve vodojemech (H. Blatná DTP)	51 387		

Název stavby	Celková hodnota stavby v Kč	z toho	
		vklady obcí a vkladatelů	bezúplatná nabytí
Děpoltovice, Nivy - prodloužení vod. řadu k čp. 31	806 654		
Nová Role, Mezirolí - tlaková kanalizace	4 407 346		
H. Slavkov, ul. Hořejší a tř. Osvoboditelů - tlak. kanalizace	4 003 530		
Chodov, Hrnčířská - vodovodní řad	1 342 773		
Hroznětín, Velký Rybník - vodovod a kanalizace, IV. etapa	4 172 760		
Bečov, Na Zelené - vodovod	1 314 468		
Pernink - intenzifikace ČOV	3 307 774		
Jáchymov, Mariánská - prodloužení vodovodního řadu	4 199 898		
Stanovice, Hlinky - vodovodní přípojky	268 948		
Stanovice, Hlinky - přeložka vodovodu	2 281 255		
Bečov - narovnání serpentin	2 713 499		
Tachov, Na Stráni - rekonstrukce vodovodu, I. etapa	698 314		
Bublava - prodloužení vodovodu a kanalizace	604 120		
Bor - sanace kanalizace DN 400	2 172 476		
Žlutice - redukční šachta	301 258		
Bor, ČOV - FVE	527 503		
Chodová Planá, ČOV - FVE	464 756		
K. Vary, ÚV Březová - zásobní nádrž na H2SO4	458 952		
Automatizace objektů - Bezdružice, ČSOV	201 059		
Automatizace objektů - N. Role, Mezirolí, Nad Lomem - VDJ	396 149		
Automatizace objektů - Toužim, Štěrkárna - ČS	362 305		
Automatizace objektů - K.Vary, Sokolák ČS 1	1 787 104		
Boží Dar, Myslivny, ÚV - FVE	894 719		
K. Vary, VDJ Sokolák 5c - rek. ovládacích prvků	554 825		
N. Role, Mezirolí - rekonstrukce ATS ve VDJ Lom	256 728		
K. Vary, ČOV - rekonstrukce vyhnívací nádrže I	6 898 617		
Městečko ÚV - doplnění technologie	1 329 888		
Mobilní kontejnerová ÚV	4 330 963		
Instalace DČSOV - Plzeňský kraj	1 688 650		
Instalace DČSOV - Středočeský kraj	1 783 961		
Instalace DČSOV - Karlovarský kraj	3 346 453		
Instalace DČSOV - Ústecký kraj	793 643		
CELKEM PŘÍRŮSTKY	**204 184 772**	**22 027 725**	**12 522 718**

Majetek VSOZČ k 31. 12. 2025

Hodnota obecního majetku na území jednotlivých členů sdružení: **(Kč)**

NÁZEV OBCE	PC	ZC	NÁZEV OBCE	PC	ZC	NÁZEV OBCE	PC	ZC
Abertamy	58 237 009	41 915 292	***Jenišov***	20 711 947	15 066 664	***Přimda***	69 008 101	46 088 909
Andělská Hora	55 296 214	39 117 575	***Karlovy Vary***	709 493 440	342 864 398	***Pšov***	31 088 199	20 076 050
Bečov nad Teplou	71 610 487	37 241 189	***Kladruby***	52 680 485	37 654 342	***Pustověty***	5 538 976	3 912 726
Benešovice	7 763 062	6 096 845	***Kokašice***	11 491 068	5 095 422	***Račice***	723 738	21 115
Bezdružice	25 831 960	16 047 125	***Kolová***	65 224 025	34 770 931	***Rozvadov***	51 848 626	35 845 230
Blatnice	47 896 591	36 037 712	***Konst. Lázně***	44 837 234	32 451 844	***Sadov***	79 052 217	53 874 362
Bochov	46 568 389	16 248 851	***Kovářská***	52 280 006	11 692 879	***Stanovice***	33 615 376	22 185 296
Bor	74 467 656	49 783 648	***Krásné Údolí***	21 440 066	13 490 956	***Staré Sedliště***	17 404 910	13 770 698
Boží Dar	92 931 121	45 301 186	***Krásný Les***	7 854 002	3 012 379	***Staré Sedlo***	14 044 852	9 502 718
Božičany	36 079 415	27 857 454	***Křivoklát***	79 342 900	75 217 739	***Stráž***	45 521 547	35 068 836
Bražec	7 898 439	7 293 748	***Kyselka***	55 118 990	28 684 115	***Stráž nad Ohří***	7 830 471	3 593 023
Brod nad Tichou	31 447 296	29 274 168	***Lestkov***	10 112 399	5 238 821	***Stružná***	50 802 845	39 310 045
Březová	12 952 570	3 869 309	***Lišany***	35 774 407	18 880 778	***Stříbro***	485 423 391	265 111 564
Bublava	71 674 780	56 087 905	***Lom u Tachova***	5 252 491	1 821 045	***Studánka***	27 336 139	18 534 316
Cebiv	13 374 331	9 383 059	***Loučná***	52 192 577	38 921 588	***Svojšín***	27 586 641	19 273 100
Ctiboř	10 598 012	8 578 827	***Lužná***	113 114 538	56 608 074	***Štědrá***	26 572 029	18 472 063
Částkov	3 474 052	2 021 472	***Měděnec***	14 452 668	4 107 155	***Tachov***	381 856 230	253 464 507
Čichalov	557 430	0	***Merklín***	23 755 488	12 349 655	***Tatrovice***	7 791 121	4 348 630
Dalovice	46 130 498	23 036 000	***Městečko***	73 029 738	69 064 292	***Teplá***	53 194 315	29 216 498
Děpoltovice	32 794 276	25 910 139	***Milíře***	7 222 700	3 765 685	***Teplička***	7 085 750	5 365 378
Doupovské Hradiště	16 122 834	11 577 853	***Mírová***	37 973 151	31 714 602	***Tisová***	24 606 786	21 117 787
Erpužice	4 959 733	2 932 578	***Nová Role***	104 734 709	58 490 002	***Toužim***	57 915 648	23 047 795
Hájek	58 564 189	39 408 298	***Nová Ves***	5 343 688	3 259 734	***Útvina***	18 400 978	6 721 774
Halže	37 232 384	30 574 006	***Nové Hamry***	63 180 024	54 382 847	***Valeč***	36 209 141	25 167 605
Horní Blatná	60 512 229	43 212 536	***Obora***	15 612 289	14 454 623	***Vejprty***	132 312 468	61 219 896
Horní Slavkov	89 557 084	46 177 076	***Ostrov***	302 303 148	121 741 169	***Velichov***	31 252 220	20 015 213
Hory	39 393 413	32 447 193	***Ostrov u Bezdružic***	1 437 267	504 465	***Verušičky***	12 002 946	7 330 704
Hroznětín	111 304 037	68 863 808	***Ošelín***	1 519 679	1 010 330	***Vojkovice***	45 444 098	35 085 355
Chodov	197 778 036	116 956 318	***Otovice***	41 525 163	21 712 336	***Vrbice***	7 888 624	6 116 427
Chodová Planá	91 427 202	62 949 785	***Otročín***	49 398 544	40 275 606	***Zadní Chodov***	7 885 243	6 016 210
Chodský Újezd	2 231 707	1 635 467	***Pernink***	69 688 583	51 116 818	***Zhoř***	2 884 114	1 323 321
Chyše	33 294 320	24 803 569	***Pila***	26 407 245	11 195 524	***Žlutice***	70 506 771	41 155 770
Jáchymov	195 773 260	78 920 503	***Prameny***	61 334	0			

R E K A P I T U L A C E *v pořizovacích cenách*

Obecní majetek CELKEM:	5 730 934 520
Nadobecní majetek	2 074 017 606
Neprovozovaný majetek (pozemek býv. COV Merklín)	4 177
VSOZČ CELKEM	**7 804 956 303**

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj

čerpání investic za období I. - XII. 2025

číslo akce	název investiční akce	celkem prostavěno (v tis. Kč)						plán 2025 (v tis. Kč)				
		celkem	z účetnictví Vodakva	z účetnictví VSOZČ	jiné zdroje	rozestavěno	zálohy, fin. výpomoc	vlastní finance VSOZČ	finance obcí	dotace + st. Půjčky	komerční úvěry	celkem
Investiční akce v roce 2025												
21336129	***Bečov - vodojem + přívodní řád***	106	8	98	0	0	0	0	0	0	0	0
32352119	***Bochov, Dl. Lomnice - rozšíření vodovodní sítě***	2 550	9	2 310	90	0	140	1 690	0	0	0	1 690
22308119	***Bochov, Kozlov - vodovod, napojení na Sovolusky***	345	340	5	0	0	0	0	0	0	0	0
325014919	***Bublava - prodloužení vodovodu a kanalizace***	600	519	1	79	0	0	600	0	0	0	600
	Děpoltovice - u Děpoltovického rybníka, vodovod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325015119	***Děpoltovice, Nivy - prodloužení vodovodu k čp 31***	806	801	5	0	0	0	600	0	0	0	600
32401129	***Horní Blatná - rekonstukce VDJ DTP***	376	376	0	0	0	0	280	0	0	0	280
32302219	***Horní Slavkov - dostavba kanalizace***	1 449	3	1 065	380	0	0	1 350	0	0	0	1 350
22178259	***Hroznětín, ČOV - rekonstrukce I.etapa***	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31875999	***Hroznětín, Velký Rybník - vodovod a kanalizace IV. etapa***	444	10	433	0	0	0	540	0	60	0	600
32163259	***Hříškov - kanalizace a ČOV***	7 073	36	76	6 960	0	0	0	3 000	3 000	0	6 000
32478119	***Chodov - ul. Hrnčířská - vodovodní řad***	1 210	15	502	692	0	0	500	1 300	0	0	1 800
32405119	***Jáchymov, Mariánská - prodloužení vodovodu***	4 202	555	24	3 622	0	0	0	2 423	1 000	0	3 423
22372219	***K. Vary - kanalizační výtlak podél D6***	435	433	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22112119	***K.Vary - nouzové zásobení ÚV Březová, I.etapa***	82 743	1 152	1 569	80 021	0	0	3 376	0	40 709	33 000	77 085
	K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500
325001119	*K. Vary, Bohatice, Jasmínová a S.K.Neumana - výměna vodovodu*	1 046	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325155119	*K. Vary, Bohatice, Teplárenská - rekonstrukce vodovodu*	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325142219	*K. Vary, Bohatice, U trati - sanace kanalizace*	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225032259	***K. Vary, ČOV - rekonstrukce vyhnívací nádrže***	6 898	6 898	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
325018119	***K. Vary, Lázeňský most - rekonstrukce vodovodu***	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	920
	K. Vary, Sokolovská - rekonstrukce kanalizace	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
31981999	***K. Vary, Tašovice V Chatách - vodovod a kanalizace***	3 466	88	1 405	1 973	0	0	1 877	0	1 973	0	3 850
	Kovářská - rekonstrukce stoky A	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200
325004919	***Kyselka, Radošov - vodovod a kanalizace Za Mokřadem, II. etapa***	259	245	14	0	0	0	0	0	0	0	0
32321219	***Měděnec - dostavba kanalizace***	1 739	21	1 596	121	0	0	1 916	0	500	0	2 416
32260119	***Merklín - vodovodní řad k BD***	790	8	781	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
325038119	***Mírová - přeložka vodovodu PE 90***	119	119	0	0	0	0	250	0	0	0	250
325070919	***N. Hamry - vodovod a kanalizace II. Etapa***	4 752	19	3 232	1 500	0	0	1 723	700	1 900	0	4 323
3240129	***Nová Role - Jimlíkov, výtlak z ČOV***	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22286259	***Nová Ves - ČOV***	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22285259	***Pernink - intenzifikace ČOV***	704	704	0	0	0	0	500	0	0	0	500
32116219	***Stanovice, Dolní Dražov - kanalizace***	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22354119	***Stráž - napojení na SV***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22258299	***Toužetín, Donín, Sulec - kanalizace a ČOV***	1 359	610	0	748	0	0	0	0	0	0	0
22179119	***Toužim - vodovod pro Bezděkov a Prachomety***	9 695	33	2 097	7 212	0	352	5 588	1 000	5 412	0	12 000
31254259	***Toužim, ČOV - dosazovací nádrž***	10 236	10 234	2	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500
32365219	***Vejprty - rozšíření kanalizační sítě (S. K. Neumanna, Tyršova, Jirás***	4 889	39	1 703	3 137	0	10	4 106	0	2 000	0	6 106
32369119	***Velichov - přeložka vodovodu***	1 125	1 125	0	0	0	0	900	0	0	0	900
	Verušičky - vodojem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22320119	***Vrbice - napojení na SV***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22292219	***Vrbno nad Lesy, Hřivčice - kanalizace***	609	0	0	609	0	0	0	0	0	0	0
325026119	***Žlutice, Dukelských hrdinů - rekonstrukce vodovodu***	1 352	1 352	0	0	0	0	800	0	0	0	800
32471119	***Žlutice, Knínice - napojení na vodovod***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325154219	***Žlutice, Na Výsluní, Poděbradova a Žižkov - rekonstrukce kanalizac***	549	0	0	549	0	0	1 350	0	0	0	1 350
22210359	***Žlutice, ÚV - rekonstrukce pláště budovy***	3 101	24	3 077	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
22066159	***Žlutice, ÚV - ultrafiltrace***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investční akce celkem		**156 374**	**28 168**	**20 004**	**107 697**	**0**	**503**	**60 866**	**9 623**	**56 554**	**33 000**	**160 043**

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj

čerpání investic za období I. - XII. 2025

číslo akce	název investiční akce	celkem prostavěno (v tis. Kč)						plán 2025 (v tis. Kč)				
		celkem	z účetnictví Vodakva	z účetnictví VSOZČ	jiné zdroje	rozestavěno	zálohy, fin. výpomoc	vlastní finance VSOZČ	finance obcí	dotace + st. Půjčky	komerční úvěry	celkem
Akce zajišťované přes investorství obcí (dotace MZE)												
31908219	Pustověty - kanalizace a ČOV	26	25	1	0	0	0	0	250	4 650	0	4 900
32090219	Račice - kanalizace a ČOV	35	34	1	0	0	0	0	315	4 500	0	4 815
Projektová dokumentace celkem		**62**	**60**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565**	**9 150**	**0**	**9 715**
Projektová dokumentace na připravované akce												
	dokumentace	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
325020999	Hroznětín, Velký Rybník - zásobování vodou a odkanalizování lokality	1 096	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32406219	Pátek, Radonice, Stradonice - kanalizace a ČOV	1 558	1 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32320219	Račice-kanalizační přípojky PD	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0
325147919	Vejprty, ul. Jiřího z Poděbrad - vodovod a kanalizace	130	128	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentace celkem		**2 858**	**2 783**	**2**	**73**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**
Ostatní náklady (strojí investice a TEIS VSOZČ)												
	automatizace objektů VSOZČ	3 427	3 427	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	přebírání infrastruktury do VSOZČ	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
	přebírání infrastruktury do VSOZČ - Žlutice kanalizace (Na Výsluní, I	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550
22477999	*pozemky VSOZČ a věcná břemena*	1	0	1	0	0	0	500	0	0	0	500
	vzduchotechniky ve vodojemech	322	322	0	0	0	0	650	0	0	0	650
	Instalace DČSOV	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
325005246	*Instalace DČSOV Karlovarsko*	3 693	3 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325007246	*Instalace DČSOV Středočeský kraj*	2 113	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325008246	*Instalace DČSOV Ústecký kraj*	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	strojní investice	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
22407156	*B. Dar, ÚV Myslivny - FVE*	894	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325046256	*Chodov ČOV - dmychadlo*	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225061126	*K. Vary, VDJ Sokolák 5c - rekonstrukce ovládacích prvků*	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401156	*K. Vary, ÚV Březová - mobilní UF*	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22486156	*K. Vary, ÚV Březová - zasobní nádrž na H2SO4*	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32404156	*Mobilní kontejnerová ÚV*	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225042156	*Městečko ÚV - doplnění technologie*	1 329	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325027146	*N. Role, Mezirolí - rekonstrukce ATS ve VDJ Lom*	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325185156	*Valeč, ÚV - doplnění technologie*	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225045156	*Žlutice, ÚV - technologie ČS*	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem		**16 072**	**16 071**	**1**	**0**	**0**	**0**	**21 200**	**550**	**0**	**0**	**21 750**
Akce z předchozích plánů												
32180919	Bečov - narovnání serpentin	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32361119	Bečov - Na Zelené -vodovod	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32362919	Bečov - Školní - vodovod a kanalizace	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32253119	B. Dar -zokruhování vodovodní sítě	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21495119	K. Vary, náhrad.zás.-řady Tuhnice	43	37	6	0	0	0	0	0	0	0	0
22024119	Kovářská-Háj vodovod	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
31554919	Křivoklát - vodovod	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32266119	Křivoklát - vodovodní přípojky	426	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0
32316259	Loučná - nová ČOV	1 051	88	0	963	0	0	0	0	0	0	0
32185219	Městečko - kanalizační přípojky(veřejná část)	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
31746919	Městečko- kanalizace a vodovod přípojky PD	248	91	0	156	0	0	0	0	0	0	0
31553139	Městečko- zdroj vody	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31248219	Nové Hamry - ČOV a kanalizace	26	21	0	0	0	4	0	0	0	0	0
32284219	N. Role, Mezirolí - tlaková kanalizace	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
32115219	Ostrov, Vykmanov - odkanalizování	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22321119	Ostrov, Vykmanov - přeložka vodovodu	47	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32304119	Stanovice, Hlinky - přeložka vodovodu	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj

čerpání investic za období I. - XII. 2025

číslo akce	název investiční akce	celkem prostavěno (v tis. Kč)						plán 2025 (v tis. Kč)				
		celkem	z účetnictví Vodakva	z účetnictví VSOZČ	jiné zdroje	rozestavěno	zálohy, fin. výpomoc	vlastní finance VSOZČ	finance obcí	dotace + st. Půjčky	komerční úvěry	celkem
22110119	Stružná, Horní Tašovice - vodovod	29	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31993119	Teplá, Heřmanov - zásobování pitnou vodou	88	87	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Akce z předchozích plánů celkem		**2 424**	**679**	**158**	**1 581**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Akce mimo plán												
225060119	Bečov, Krásný Jez - technologie redukční stanic	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22402119	Bečov, Krásný Jez - výměna vodovodu OC 300	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32406119	Chodov, Vančurova ulice - prodloužení vodovodu pro zahrádkářskou ko	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
325069119	K. Vary, Tašovice - redukční šachta	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32489259	Merklín, ČOV - pozemky	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
325177259	Toužim, ČOV - terciární stupeň čištění	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akce mimo plán celkem		**2 188**	**2 185**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CELKEM		**179 980**	**49 949**	**20 170**	**109 352**	**0**	**508**	**90 066**	**10 738**	**65 704**	**33 000**	**199 508**

podrobně v tabulkách od ing. Holáskové:
Na:L\TECHNICKÝ ÚSEK\CERPANI\ROK_2025\Holásková\Invest2025_úč_VSOZČ.xls

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Plzeňský kraj
čerpání investic za období I. - XII. 2025

číslo akce	název investiční akce	celkem prostavěno (v tis. Kč)						plán 2025 (v tis. Kč)				
		celkem	z účet. Vodakva	z účet. VSOZČ	jiné zdroje	rozestavěn	zálohy, fin. výpomoc	vlastní finance VSOZČ	finance obcí	dotace	komerč. úvěry	Celkem
Investiční akce v roce 2025												
32092259	***Blatnice - intenzifikace ČOV***	13 935	76	0	13 858	0	0	0	14 668	0	0	14 668
32475119	***Bor, Skvířín - vodovod***	54	45	9	0	0	0	0	1 500	3 000	0	4 500
32279219	***Bor, Damnov - tlaková kanalizace, ČOV***	48	39	9	0	0	0	0	0	0	0	0
314012190	***Částkov - odkanalizování obce***	7 185	93	2 690	4 401	0	0	2 241	1 178	2 364	0	5 783
32169919	***Halže, Branka - sever, vodovod a tlaková kanalizace***	2 091	0	1 675	416	0	0	2 200	435	0	0	2 635
32303119	***Chodová Planá - vodovod pro 4 - RD***	1 501	1 201	0	300	0	0	700	0	900	0	1 600
325025119	***Chodová Planá, Polní - zokruhování vodovodu***	1 014	1 005	9	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300
22318119	***Kladruby, Brod - napojení na skupinový vodovod Stříbro***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325010149	***Lestkov, Hanov - ČS s el. přípojka VDJ Hanov***	270	270	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
32401159	***Rozvadov ÚV - vrt***	451	450	1	0	0	0	300	0	0	0	300
325052259	***Staré Sedliště - intenzifikace ČOV***	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325053219	***Stráž - prodloužení kanalizace u školy***	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32267219	***Stříbro, Smuteční vrch, Na Výsluní, V domkách - tlak. kanalizace***	2	0	2	0	0	0	800	0	0	0	800
325054119	***Tachov, Na Stráni- rekonstrukce vodovodu, 1. etapa***	698	698	0	0	0	0	800	0	0	0	800
32275219	***Tachov - Mýto, Milíře - tlaková kanalizace***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiční akce celkem		**27 319**	**3 947**	**4 396**	**18 976**	**0**	**0**	**9 741**	**17 781**	**6 264**	**0**	**33 786**
Akce zajišťované přes investorství obcí												
31800219	Lom u Tachova - odkanal. na ČOV Tachov, vč. Biletína a Vilémova	303	0	0	0	0	303	1 500	0	3 999	0	5 499
32010219	Stříbro, Milíkov - tlaková kanalizace a vodovod	0	0	0	0	0	0	3 500	0	4 500	0	8 000
Projektová dokumentace celkem		**303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303**	**5 000**	**0**	**8 499**	**0**	**13 499**
Projektová dokumentace na připravované akce												
	dokumentace	0	0	0	0	0	0	4 213	0	0	0	4 213
32407119	Částkov, Maršovy Chody - napojení na skupinový vodovod T-B-P	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325140299	Chodský Újezd, Horní Jadruž - tlaková kanalizace a ČOV, Chodský Újezd -	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22387219	Pernolec, Trnová, Lhotka – tlaková kanalizace	76	72	4	0	0	0	0	0	0	0	0
32404219	Staré Sedliště, Úšava (Stará) - tlaková kanalizace	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325137219	Studánka - odkanalizování do Tachova	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32319219	Zadní Chodov - tlaková kanalizace a ČOV	585	576	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektová dokumentace celkem		**2 171**	**2 158**	**13**	**0**	**0**	**0**	**4 213**	**0**	**0**	**0**	**4 213**
Ostatní náklady (strojí investice a TEIS VSOZČ)												
	automatizace objektů VSOZČ	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
	pozemky VSOZČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	strojní investice	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
32408256	Ch. Planá ČOV - FVE	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DČSOV	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
325006246	Instalace DČSOV Plzeňský kraj	2 039	2 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	poplatky za uložení do komunikací, věcná břemena	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
Ostatní náklady celkem		**2 497**	**2 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**4 800**
Akce z předchozích plánů												
32347219	Bor, Kurojedy - odtok z ČOV	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
31578259	Bor, Vysočany sídliště - ČOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31855259	Tachov - regionální sušárna kalu	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32183219	Staré Sedlo, Racov - tlaková kanalizace, ČOV	49	40	9	0	0	0	0	0	0	0	0
31917119	Stráž, Souměř - vodovod	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
31923219	Stříbro, Těchlovice - tlaková kanalizace	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Akce z předchozích plánů celkem		**101**	**40**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Akce mimo plán												
32405219	Bor u Tachova - sanace DN 400	848	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0
Akce mimo plán celkem		**848**	**0**	**0**	**848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CELKEM		**33 242**	**8 642**	**4 470**	**19 824**	**0**	**303**	**23 754**	**17 781**	**14 763**	**0**	**56 298**

MIRÓ Audit Services s.r.o.
Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha
www.miroaudit.cz

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro dobrovolný svazek obcí

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí:	**Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ**
Auditor/auditorská společnost:	**MIRÓ Audit Services s.r.o.**
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:	**Ing. Dana Šedivá, MBA**

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření:

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, sídlo VSOZČ

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období:	prosinec 2025
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	únor a březen 2026

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti dobrovolného svazku obcí,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dobrovolným svazkem obcí a územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví dobrovolného svazku obcí,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu ve vlastnictví územních samosprávných celků, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří dobrovolný svazek obcí,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené dobrovolným svazkem obcí,

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na dobrovolném svazku obcí nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnila požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsem povinna naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získala omezenou jistotu, zda hospodaření dobrovolného svazku obcí je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí je uvedeno v samostatné **příloze B**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, dobrovolného svazku obcí, za rok 2025, jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, dobrovolného svazku obcí, za rok 2025 jsem nezjistila žádné chyby ani nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě provedeného ověření hospodaření jsem nezjistila žádná rizika, na která by bylo nutné upozornit.

D. VÝPOČET UKAZATELŮ HODNOTÍCÍCH HOSPODAŘENÍ

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

		= (A / B) * 100		
I.	**Podíl pohledávek na rozpočtu**	=	**55,12**	**%**
	Podíl závazků na	= (C / B) * 100		
II.	**rozpočtu**	=	**14,68**	**%**
III.	**Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**			
		= (D / E) * 100		
		=	**2,75**	**%**

A. Vymezení pohledávek

Dlouhodobé pohledávky vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku

účet 469	103 500	tis.Kč	= nájem ve výši odpisů za r. 2026

Krátkodobé pohledávky

účet 311	37 099	tis.Kč
účet 377		
celkem	37 099	tis.Kč

B. Vymezení rozpočtu

Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31.12.2025)	255 065	tis.Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	0	tis.Kč

C. Vymezení závazků

Dlouhodobé závazky vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku

účet 451	16 544	tis.Kč	= splátky úvěrů v r. 2026

Krátkodobé závazky

účet 321	19 318	tis.Kč
účet 343	1 586	tis.Kč
účet 378		
celkem	20 904	tis.Kč

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený dlouhodobý majetek dle sestavy z programu Majetek v brutto hodnotě celkem	130 060	tis.Kč

E. Vymezení celkového majetku

Rozvaha - část A. - Stálá aktiva brutto	4 722 234	tis.Kč

Přílohy: - rozpočet na rok 2026
- sestava majetku zatíženého zástavním právem k 31.12.2025

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedla výrok (vyjádření) o tom, že dluh dobrovolného svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsem povinna uvést, o kolik dluh překročil průměr jeho příjmů.

Dluh dobrovolného svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán s orgánem dobrovolného svazku obcí oprávněným jednat jeho jménem a této osobě byl předán stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy žádné připomínky.

Vyjádření: Bez připomínek.
Dne 31. 3. 2026

MIRÓ Audit Services s.r.o.
Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha
Evidenční číslo auditorské společnosti: 554
Auditor: Ing. Dana Šedivá, MBA
Evidenční číslo statutárního auditora: 2223
Datum zprávy auditora: 31. 3. 2026

Podpis a razítko:

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), mezinárodními auditorskými standardy, Auditorským standardem č. 52 – Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Dále bylo provedeno s přihlédnutím zejména k:

- vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy,
- vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
- českým účetním standardům pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- dalším navazujícím normám, předpisům, zákonným ustanovením a obvyklým postupům.

Příloha B

Rozpočet kontrolovaného subjektu
Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet 2025
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled (v tis. Kč)
Závěrečný účet za rok 2024

Účetnictví a výkazy
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2025 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
Účetní deník za rok 2025
Analytická rozvaha za rok 2025
Hlavní účetní kniha za rok 2025
Účtový rozvrh za rok 2025
Inventarizační zpráva za rok 2025
Inventurní soupisy jednotlivých účtů k 31.12.2025
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M sestavený k 31.12.2025
Vnitřní směrnice – oběh účetních dokladů

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Majetková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2025
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Pohledávky
Kniha vydaných faktur
Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Závazky
Kniha došlých faktur

Veřejné zakázky
Směrnice – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice – účetní charakter

Ostatní
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zápisy z finančního a kontrolního výboru
Výpočet poměrových ukazatelů

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁV AUDITORA

Zprávy předány statutárnímu orgánu dne: 30.3.2026
Zprávy projednány se statutárním orgánem dne: 31. 3. 2026
Zprávy projednány Finančním výborem dne: květen 2026
Předseda Finančního výboru: viz strana č. 1

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Sestavený k 31.12.2025
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	12	47700521

Název a sídlo účetní jednotky: VSOZČ, Studentská 328 Karlovy Vary PSČ 36007

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
		Bez paragrafu	174 651 000,00	101 090 000,00	101 978 252,89
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státní	113 342 000,00	54 337 000,00	54 337 000,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	29 101 000,00	24 522 000,00	26 255 408,13
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	32 208 000,00	22 231 000,00	21 385 844,76
2310		Pitná voda	154 709 000,00	148 398 000,00	153 086 694,45
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,	7 967 000,00	8 532 000,00	9 381 631,28
2310	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	387 000,00	387 000,00	388 490,35
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních ne	128 865 000,00	119 015 000,00	122 800 988,20
2310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	270 000,00	313 203,23
2310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	17 250 000,00	18 194 000,00	18 194 044,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	98 737,40
2310	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00		
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouho		1 910 000,00	1 909 599,99
99 - Celk			329 360 000,00	249 488 000,00	255 064 947,34

II. Rozpočtové výdaje.

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310		Pitná voda	356 391 000,00	294 874 000,00	275 316 329,85
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	896,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
2310	5141	Úroky vlastní	3 839 000,00	3 020 000,00	3 094 758,14
2310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	186 000,00	50 000,00	9 857,72
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	4 381 000,00	4 694 000,00	5 165 064,41
2310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	120 000,00	97 864,10
2310	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	18 150,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 146 000,00	3 004 000,00	2 965 220,31
2310	5169	Nákup ostatních služeb	4 648 000,00	5 213 000,00	5 058 942,44
2310	5173	Cestovné	10 000,00		
2310	5175	Pohoštění	70 000,00	50 000,00	17 754,00
2310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	363 000,00		
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-40 747 000,00	-27 702 000,00	-23 370 283,87
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			15,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	12 000,00
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		50 000,00	42 212,50
2310	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00		
2310	6121	Stavby	353 110 000,00	244 033 000,00	220 061 895,79
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000 000,00	55 000 000,00	54 896 195,86
2310	6130	Pozemky	50 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		305 000,00	303 787,45
99 - Cel			356 391 000,00	294 874 000,00	275 316 329,85

III. Financování - třída 8

Název	Čís. položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených pro	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních ú	8115	4 575 000,00	11 930 000,00	-4 799 301,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	1 000 000 000,0	3 000 000 000,0	3 151 440 000,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-1 000 000 000,0	-3 000 000 000,0	-3 151 440 000,0
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	39 000 000,00	50 000 000,00	41 568 955,01
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pro	8124	-16 544 000,00	-16 544 000,00	-16 544 340,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených pro	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pro	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	8901			26 069,20
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo stát	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	27 031 000,00	45 386 000,00	20 251 382,51

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	154 659 000,00	146 488 000,00	151 177 094,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	1 910 000,00	1 909 599,99
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	174 651 000,00	101 090 000,00	101 978 252,89
Přijmy celkem	4050	329 360 000,00	249 488 000,00	255 064 947,34
Konsolidace příjmů	4060			
2223 - Přijem z finančního vypořádání mezi kraji, obce	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a D	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpoč	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočt	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy v	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	29 101 000,00	24 522 000,00	26 255 408,13
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	32 208 000,00	22 231 000,00	21 385 844,76
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včet	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu t	4191		1 153 000,00	1 152 083,31
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí o	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jin	4193	34 609 000,00	31 100 000,00	31 988 851,48
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí neb	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	329 360 000,00	249 488 000,00	255 064 947,34
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	-16 769 000,00	-4 466 000,00	52 450,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	373 160 000,00	299 340 000,00	275 263 879,10
Výdaje celkem	4240	356 391 000,00	294 874 000,00	275 316 329,85
Konsolidace výdajů	4250			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územn	4280	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních r	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy v	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a o	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322		50 000,00	42 212,50
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočt	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní ú	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včet	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		305 000,00	303 787,45
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtů	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu	4421	665 000,00	646 000,00	645 892,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiné	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na úze	4423	1 935 000,00	1 924 000,00	1 923 732,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo kraj	4424		305 000,00	303 787,45
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	356 391 000,00	294 874 000,00	275 316 329,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-27 031 000,00	-45 386 000,00	-20 251 382,51
Třída 8 - Financování	4450	27 031 000,00	45 386 000,00	20 251 382,51
Konsolidace financování	4460			

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Financování celkem po konsolidaci	4470	27 031 000,00	45 386 000,00	20 251 382,51

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazov. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	31 205 053,65	36 004 355,35	-4 799 301,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	31 205 053,65	36 004 355,35	-4 799 301,70
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož	7090		1 153 000,00	1 152 083,31
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úze	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		1 153 000,00	1 152 083,31
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územ	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce	7140			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů úz	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož	7170	665 000,00	646 000,00	645 892,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	665 000,00	646 000,00	645 892,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úro	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transferym rozpočtům územní úrov	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okr	7220			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům ú	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům míst	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kr	7290	34 609 000,00	31 100 000,00	31 988 851,48
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a D	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úze	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	24 901 000,00	20 419 000,00	22 153 195,48
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	9 708 000,00	10 681 000,00	9 835 656,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územ	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraj	7360			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů úz	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jin	7400	1 935 000,00	1 924 000,00	1 923 732,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	1 845 000,00	1 834 000,00	1 833 732,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úro	7430	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcem	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi ob	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovn	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnutné obcí nebo krajem n	7470		305 000,00	303 787,45
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům ú	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510		305 000,00	303 787,45
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům míst	7530			

VIII. Doplňující ukazatele

Ukazatel	Číslo řádku	Scvhálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29506		40 709 000,00			40 709 000,00	0,00
29506	4216	40 709 000,00	2310	6121	40 709 000,00	
29511		6 307 000,00			6 307 000,00	0,00
29511	4216	6 307 000,00	2310	6121	6 307 000,00	
29512		7 321 000,00			7 321 000,00	0,00
29512	4216	7 321 000,00	2310	6121	7 321 000,00	
99 - Celkem		54 337 000,00			54 337 000,00	0,00

Xa. Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
99 - Celkem za Xa.Příj					

Xb. Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
99 - Celkem za Xb.Vý					

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástr.	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
99 - Celk						

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástr.	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
99 - Celk						

Odesláno dne: Okamžik sestavení: 28.01.2026 09:39:41 Počet stran: 13

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající údaje o rozpočtu: tel.:

Odpovídající údaje o skutečnosti: tel.:

Razítko: Alexandr Žák Digitálně podepsal Alexandr Žák Datum: 2026.03.09 12:56:54 +01'00'

Ing. Jana Holásková Digitálně podepsal Ing. Jana Holásková Datum: 2026.03.09 11:06:05 +01'00'

Licence: WNNXRA0346 Verze: 25.1 Zpracoval: Holásková Jana